


大磯駅前広場整備事業 概算工事費及び想定スケジュール



大磯駅前広場整備事業 概算工事費

大磯駅前広場整備事業 想定スケジュール

種別	摘要	概算工事費(円)	備考
① 広場整備	コンクリート舗装版撤去・処分(約2000㎡)、 道路標識等移設、 舗装(半たわみ性舗装:約2000㎡) 路面標示(矢羽根、ゼブラ、路側線等)	38,000,000	
② ロータリー整備	交通島南側一部縮小、樹木剪定等	2,000,000	
③ 大磯48号線交差点改良	構造物撤去、As舗装(約200㎡) 特殊ブロック舗装(約800㎡)、排水施設(約100m)	25,000,000	用地取得費(土地代、補償費)、 観光案内所等の再築費は含まれて いません。
④ 歩道整備(南側のみ)	電線類地中化(約100m)、 平板ブロック舗装(約400㎡)、 点字ブロック、横断防止柵(約60m)等	111,000,000	
⑤ その他施設整備	上屋(バス停(3)、タクシー(1)、障がい者用(1))(計5箇所) ベンチ、案内サイン等	56,000,000	上屋サイズ2m×5mで計算
合計		232,000,000	

項目	R3年度									R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
	7	8	9	10	11	12	1	2	3					
総務建設常任委員会	●													
不動産鑑定、補償調査			▶ 不動産鑑定・補償調査											
用地取得										▶ 土地売買 補償契約				
設計										▶ 実施設計・仮設計				
工事												▶▶▶ 分割工事(2~3年)		

- ※1 現時点での概算工事費です。工事発注時の資材単価、労務単価により変更が生じます。
- ※2 概算工事費の算出にあたっては、神奈川県積算基準書、神奈川県労務単価等を使用しています。
- ※3 分割発注や夜間施工により、工事費の増が想定されます。
- ※4 国からの補助金となる社会資本整備総合交付金(補助率4/10)を見込みます。

※現時点での想定スケジュールであり、変更となる場合があります。