

福祉文教常任委員会協議会 説明資料

令和8年8月6日

大磯町立幼稚園認定こども園移行事業の進捗について

資料

進捗状況	1
整備費用	1
整備スケジュール	2

大磯町立幼稚園認定こども園移行事業の進捗について

1 進捗状況

(令和8年1月27日 福祉文教常任委員会協議会以降)

時 期	内 容
令和8年4月17日(金)	第3回三者(保護者・事業者・町)協議 〔内容〕○令和8年度新入園児保護者への前年度の振返り など
令和8年5月20日(水)	第4回三者(保護者・事業者・町)協議 〔内容〕○開園後の運営方法 ○公私連携協定(協定書・基準) ○園舎新築工事の進捗報告 など
令和8年7月15日(水)	第5回三者(保護者・事業者・町)協議 〔内容〕○開園後の運営方法 ○公私連携協定(協定書・基準) ○園舎新築工事の進捗報告など
令和8年8月19日(水)	第6回三者(保護者・事業者・町)協議(予定)
令和8年10月中旬	令和9年度入園説明会(予定)

2 整備費用

○主な変更点

- (1) 園舎新築工事の実績に基づき費用が減額及び令和8年6月1日付けで国の就学前教育・保育施設整備交付基準額が増額
- (2) こどもたちへの園庭利用を早期開始するため、令和9年度予定の解体・外構工事等のうち、アスベスト調査、解体設計を令和8年度に先行実施

【変更前】

(令和8年1月27日 福祉文教常任委員会協議会時点)

(単位：円)

年度	工事種別	合計	町	国	事業者
R 7	園舎新築工事	151,400,000	38,763,000	67,825,000	44,812,000
R 8		518,276,000	95,925,000	271,304,000	151,047,000
R 9	解体・外構工事等	180,455,000	163,955,000	0	16,500,000
合計 ①		850,131,000	298,643,000	339,129,000	212,359,000



【変更後】

(単位：円)

年度	工事種別	合計	町	国	事業者
R 7	園舎新築工事	151,384,000	38,747,000	67,825,000	44,812,000
R 8		518,276,000	101,070,000	292,050,000	125,156,000
R 9	解体・外構工事等	10,637,000	10,637,000	0	0
		169,818,000	153,318,000	0	16,500,000
合計 ②		850,115,000	303,772,000	359,875,000	186,468,000
変更前との差額(②-①)		△16,000	5,129,000	20,746,000	△25,891,000

3 整備スケジュール

【変更前】（令和8年1月27日 福祉文教常任委員会協議会時点）

年度	R 6				R 7													
月	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
工程	基本設計 (5 か月)					実施設計 (6 か月)						園舎新築工事 (15 か月)						
年度	R 8												R 9					
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
工程	園舎新築工事 (15 か月)										検 査	引 越	開 園	旧園舎解体・外構工事 (6 か月) ※				

※アスベストが検出されなかった場合の工期



【変更後】

年度	R 6				R 7														
月	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
工程	基本設計 (5 か月)					実施設計 (6 か月)						園舎新築工事 (15 か月)							
年度	R 8												R 9						
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
工程	園舎新築工事 (15 か月)										検 査	引 越	開 園	旧園舎解体・外構工事 (5 か月) ※					利 用 開 始
												アスベスト調査/解体設計							

※アスベストが検出されなかった場合の工期