



**大磯町総合計画後期基本計画
＋
大磯町人口ビジョン・総合戦略
実施計画進行管理書**

【平成28年度】

目 次

1. 実施計画進行状況(平成28年度)	1
2. 実施計画進捗状況表	進捗状況表の見方	2
	柱1 3
	柱2 5
	柱3 6
	柱4 8
	柱5 10
3. 数値目標達成状況(平成28~32年度)	14

1. 実施計画進行状況(平成28年度)

実施計画事業は毎年進行状況の管理を行います。ここでは、平成28年度事業の進行状況について記載します。

計画事業の進行状況一覧表(平成28年度)

章	項目	進行状況			事業数
		A	B	C	
第1章	安全で安心なあたたかみのあるまちづくり	6	1	0	7
第2章	町民の力や知恵が集まるまちづくり	3	0	0	3
第3章	人と自然が共生する循環のまちづくり	5	1	0	6
第4章	心豊かな人を育てるまちづくり	5	0	0	5
第5章	個性と魅力と活力のあるまちづくり	16	3	0	19
計		35	5	0	40
		87.5%	12.5%	0.0%	

※ 進行状況の説明

- A 概ね計画どおり実施 …… 概ね年度別事業概要のとおり実施された事業
- B 計画を変更 …… 事業見直しや繰越等により事業内容や実施時期等を変更した事業
- C 事業の中止・休止 …… 事業見直し等により中止もしくは休止された事業

進行管理対象事業(平成28年度:40事業)

[戦略欄に○のある事業は総合計画後期基本計画重点プロジェクト(=人口ビジョン・総合戦略)に合致する事業]

[計画欄に○のある事業は計画等策定事業]

第1章 安全で安心なあたたかみのあるまちづくり 7事業				第4章 心豊かな人を育てるまちづくり 5事業			
認定番号	事業名	戦略	計画	認定番号	事業名	戦略	計画
1-1	消防指令センター共同整備事業	○		4-1	国府幼稚園統廃合(私立認定こども園誘致)事業	○	
1-3	消防団車両更新事業	○		4-2	国府小学校施設整備事業		
1-4	駅前自転車駐車場解体事業			4-5	学校図書館連携システム整備事業	○	
1-5	スポーツ健康増進計画策定事業	○	○	4-6	郷土資料館リニューアル事業	○	
1-6	福祉センター改修事業			4-7	郷土資料館施設整備事業	○	
1-7	高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定等事業		○	第5章 個性と魅力と活力のあるまちづくり 19事業			
1-8	地域密着型サービス介護施設等整備事業			認定番号	事業名	戦略	計画
第2章 町民の力や知恵が集まるまちづくり 3事業				5-1	都市計画決定事業		
認定番号	事業名	戦略	計画	5-2	旧東海道松並木(大磯高麗1号線)整備事業	○	
2-1	茶屋町会館整備事業	○		5-3	旧吉田茂邸再建事業	○	
2-2	公共施設等総合管理計画策定事業		○	5-4	橋りょう長寿命化修繕事業		
2-3	本庁舎施設整備事業			5-5	大磯67号線整備事業		
第3章 人と自然が共生する循環のまちづくり 6事業				5-6	国府本郷16号線整備事業		
認定番号	事業名	戦略	計画	5-7	幹線21号線整備事業		
3-1	公園トイレ整備事業	○		5-8	国府本郷西小磯1号線整備事業		
3-2	運動公園長寿命化対策事業			5-9	幹線17号線整備事業		
3-3	準用河川血洗川改修事業			5-10	道路ストック定期点検事業		
3-4	公共下水道整備事業	○		5-11	西小磯14号線整備事業		
3-5	公共下水道維持管理事業	○		5-12	交通空白地域解消事業	○	
3-6	(仮称)リサイクルセンター整備事業	○		5-13	農業用水路整備事業		
				5-14	(仮称)農業振興基本計画等策定事業		○
				5-15	大磯港みなとオアシス推進事業	○	
				5-16	(仮称)西久保休憩施設整備事業	○	
				5-17	新たな観光の核づくり事業	○	
				5-18	鳴立庵整備事業	○	
				5-19	国府本郷23号線整備事業	○	

2. 実施計画進捗状況表

進捗状況表の見方

事業名
⇒総合計画実施計画事業名

事業内容
⇒事業目的、概要等

年度別事業概要
⇒各年度ごとの事業計画内容

認定番号
⇒実施計画事業認定番号

大磯町第四次総合計画後期基本計画実施計画進捗状況表

認定番号 <small>柱・部門・施策</small>	事業名	計画状況	事業内容	年度	年度別事業概要	進 行 状 況	
△-△ 柱 ○ 部門 ○ 大施策 ○ 中施策 ○	〇〇施設整備事業	継続	△△地区に新たに〇〇施設を建設する	28	基本設計	A	基本設計策定完了
				29	用地購入	A	対象地用地買収完了
				30	実施計画	A	実施計画書作成
				31	新設工事	A	新設工事完了
				32			

柱・部門・施策
⇒総合計画における部門別の計画に位置づけた柱・部門・大施策・中施策の番号及び記号をそれぞれ表記

計画状況
⇒事業計画の状況を表記
・『新規』・・・新たに認定した事業
・『継続』・・・前年度以前に認定済みの事業
・その他、進捗状況により『完了』、『中止』、『統合』、『休止』と表記
完了事業は併せて《平成〇〇年度事業完了》と表記

進行状況
⇒各年度の事業実績
＜アルファベット表記について＞
A 概ね計画どおり実施
・・・概ね年度別事業概要のとおり実施された事業
B 計画を変更
・・・事業見直しや繰越等により事業内容や実施時期等を変更した事業
C 計画の中止・休止
・・・事業見直し等により中止もしくは休止された事業

大磯町第四次総合計画後期基本計画実施計画進捗状況表

認定番号		事業名	計画状況	事業内容	年度	年度別事業概要	進 行 状 況
柱	部門・施策						
1-1	1	消防指令センター共同整備事業	完了	1市2町（平塚市、大磯町、二宮町）による消防指令センターの共同整備を行う。	28	共同整備費負担金	A 平成29年度の共同指令センター運用開始に向け、1市2町（平塚市、大磯町、二宮町）で設備の整備を行った。
					29		
					30		
					31		
					32		
		《平成28年度事業完了》					
1-2	1	消防車両更新事業	継続	消防車両の老朽化・経年劣化が著しいため、消防活動・災害活動・救急活動に支障をきたさないよう計画的な更新を図る。	28		
					29	消防ポンプ自動車購入、防災資機材運搬車購入	
					30	高規格救急自動車購入	
					31		
					32		
1-3	1	消防団車両更新事業	完了	消防団2個分団（消防ポンプ自動車）の経年劣化が著しく災害活動に支障をきたしているため更新を図る。	28	小型動力ポンプ付積載車購入（第1・5分団）	A 消防団2個分団（第1分団、第5分団）の車両更新を実施した。
					29		
					30		
					31		
					32		
		《平成28年度事業完了》					
1-4	1	駅前自転車駐車場解体事業	完了	大磯町営駅前自転車駐車場の供用開始に伴い、用途廃止となる大磯町営駅前東自転車駐車場を解体する。	28	解体工事、監理委託	A 大磯駅前東自転車駐車場の解体工事を実施した。
					29		
					30		
					31		
					32		
		《平成28年度事業完了》					
1-5	1	スポーツ健康増進計画策定事業	完了	町の健康づくりに関する新たな計画、「スポーツ健康増進計画」を策定する。	28	計画策定業務委託	A 「健康増進計画」、「スポーツ推進計画」、「食育推進計画」の現行3計画を統合し、「けんこうプラン大磯」を策定した。
					29		
					30		
					31		
					32		
		《平成28年度事業完了》					

大磯町第四次総合計画後期基本計画実施計画進捗状況表

認定番号		事業名	計画状況	事業内容	年度	年度別事業概要	進 行 状 況
柱	部門・施策						
1-6		福祉センター改修事業	継続	経年劣化した空調設備の改修を行い、利用者に快適な利用環境を提供する。	28	空調設備改修工事、監理委託、実施設計	B 空調設備改修の実施設計を行い、改修工事の実施を平成29年度に変更した。
柱	1				29		
部門	8				30		
大施策	A				31		
中施策	2				32		
1-7		高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定等事業	継続	「第七期大磯町高齢者福祉計画（介護保険事業計画）」を策定する。	28	アンケート調査（基礎調査）実施	A 計画策定の基礎資料となるアンケート調査を実施し、実態把握を行った。
柱	1				29	計画策定業務委託（第七期）	
部門	10				30		
大施策	A				31		
中施策	1				32		
1-8		地域密着型サービス介護施設等整備事業	完了	地域医療介護総合確保基金を活用し、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所の併設施設の建設、開設に対し補助を行う。	28	施設等整備事業者への助成	A 第六期高齢者福祉計画（介護保険事業計画）で見込まれるサービス量を確保するため、公募により選定したりんどうグループホーム及びりんどうケアウィレッジの整備に対し、補助を行った。
柱	1				29		
部門	10				30		
大施策	A				31		
中施策	1				32		
		《平成28年度事業完了》					

大磯町第四次総合計画後期基本計画実施計画進捗状況表

認定番号		事業名	計画状況	事業内容	年度	年度別事業概要	進 行 状 況	
柱	部門・施策							
2-1	茶屋町会館整備事業	継続	地域の活動拠点となる地域会館を整備するため、茶屋町公民館を建て替える。	28	建物規模や内容の検討等	A	建設の規模や内容の検討、補助金等財源調査を行った。	
				29	基本設計、実施設計等			
				30	建設工事等			
				31				
				32				
2-2	公共施設等総合管理計画策定事業	完了	公共施設等の総合かつ計画的な管理に関する基本方針等を定め、公共施設等総合管理計画を策定する。	28	計画策定業務委託	A	公共施設等総合管理計画を策定した。	
				29				
				30				
				31				
				32				
《平成28年度事業完了》								
2-3	本庁舎施設整備事業	完了	本庁舎の耐震補強を担う鉄骨ブレースの塗装が劣化し、腐食が進行しつつあるため再塗装により保全を行う。	28	耐震補強鉄骨ブレース塗装工事	A	耐震補強鉄骨ブレース塗装工事を実施した。	
				29				
				30				
				31				
				32				
《平成28年度事業完了》								

大磯町第四次総合計画後期基本計画実施計画進捗状況表

認定番号		事業名	計画状況	事業内容	年度	年度別事業概要	進 行 状 況		
柱	部門・施策								
3-1	柱	3	公園トイレ整備事業	継続	町内の街区公園を快適で安心して利用できるよう、既存設備の改修を行う。	28	改修工事（なかまる公園・化粧坂公園）	A	なかまる公園既設トイレの撤去及び新築（男女兼用）、化粧坂公園既設トイレの改修を実施した。
						29	改修工事（池田公園）		
						30			
						31			
						32			
3-2	柱	3	運動公園長寿命化対策事業	休止	大磯運動公園施設長寿命化計画に基づき施設の改修工事を実施する。	28	改修工事等（噴水広場、ウッドデッキ等）	A	既設転落防止柵の撤去及びコンクリート壁の新設、既設噴水広場洗い出し舗装の撤去及び保水タイルの新設、既設ウッドデッキの撤去及びウッドデッキの新設を実施した。
						29	≪ H29年度事業休止 ≫	-	事業内容の見直しを必要とするため事業休止
						30			
						31			
						32			
3-3	柱	3	準用河川血洗川改修事業	継続	準用河川血洗川の護岸の改修を行う。	28	補償調査業務委託、用地取得	A	用地取得及び用地取得に伴う補償が完了した。
						29	護岸改修工事		
						30	護岸改修工事		
						31			
						32			
3-4	柱	3	公共下水道整備事業	継続	公共水域の水質改善及び雨水浸水対策を図るため、第4期事業認可に基づき整備推進を図る。	28	整備工事、実施設計委託等	B	国庫補助金（社会資本整備総合交付金）が、要望額（320,000千円）より削減（207,700千円）となったため、汚水枝管整備の進捗が一部遅れた。
						29	整備工事、実施設計委託等		
						30	整備工事、実施設計委託等		
						31			
						32			
3-5	柱	3	公共下水道維持管理事業	継続	公共下水道施設の老朽化に伴う修繕及び改築工事を行う。	28	汚水管修繕工事	A	石神台地区下水管の修繕工事を実施した。
						29	汚水管修繕工事、雨水浸入水箇所修繕工事		
						30	雨水浸入水箇所修繕工事		
						31			
						32			

大磯町第四次総合計画後期基本計画実施計画進捗状況表

認定番号		事業名	計画状況	事業内容	年度	年度別事業概要	進 行 状 況	
柱・部門・施策								
3-6		(仮称)リサイクルセンター整備事業	継続	平塚・大磯・二宮ブロックごみ処理広域化実施計画に基づき、リサイクルセンターを整備し、1市2町での相互利用を図る。	28	設計、施工監理、整備工事等	A	公募型プロポーザル方式により決定した事業者からの提案を基本設計で具現化、実施設計で施工の詳細を整理するなどの協議を行い、建築確認等の諸手続きを経て建設工事に着手した。
柱	3				29	設計、施工監理、整備工事等		
部門	6				30			
大施策	A				31			
中施策	3				32			

大磯町第四次総合計画後期基本計画実施計画進捗状況表

認定番号		事業名	計画状況	事業内容	年度	年度別事業概要	進 行 状 況	
柱・部門・施策								
4-1		国府幼稚園統廃合（私立認定こども園誘致）事業	継続	国府幼稚園とたかとり幼稚園を統廃合し、国府幼稚園の場所に新たに公私連携幼保連携型の私立の認定こども園を誘致して開園する。	28	設置運営事業者選定・決定等	A	設置運営事業者を公募型プロポーザル方式により選定し、決定した。
柱	4				29	施設整備に対する補助		
部門	1				30	既存施設（建物）解体・撤去費に対する補助		
大施策	A				31			
中施策	2				32			
4-2		国府小学校施設整備事業	完了	国府小学校校舎の陸屋根部分の屋上防水改修を行う。 《平成28年度事業完了》	28	校舎屋根改修実施設計委託、改修工事	A	国府小学校校舎屋上の陸屋根部分の防水改修工事を実施した。
柱	4				29			
部門	2				30			
大施策	B				31			
中施策	1				32			
4-3		大磯小学校施設整備事業	継続	老朽化している大磯小学校の音楽室のエアコンを改修し、快適な教室環境を提供する。	28			
柱	4				29	音楽室エアコン改修工事設計		
部門	2				30	音楽室エアコン改修工事		
大施策	B				31			
中施策	1				32			
4-4		大磯中学校施設整備事業	継続	大磯中学校の老朽化した校舎3号館の改修を行い、生徒の安全を図るとともに学習環境の改善を進める。	28			
柱	4				29	大規模改修調査・基本設計委託		
部門	2				30	大規模改修実施設計委託		
大施策	B				31			
中施策	1				32			
4-5		学校図書館連携システム整備事業	継続	図書館のコンピュータシステムに学校図書館連携システム機能を付加し、図書館及び学校図書館の資料データベースを統合管理し、相互貸借を可能にする。	28	図書資料のデータ化、貸出・返却業務電算化等	A	学校図書館・図書資料のデータ化を完了し、貸出・返却業務の電算化を開始した。
柱	4				29	連携システム借上、図書データ移行等		
部門	4				30	連携システム借上		
大施策	A				31			
中施策	2				32			

大磯町第四次総合計画後期基本計画実施計画進捗状況表

認定番号		事業名	計画状況	事業内容	年度	年度別事業概要	進 行 状 況		
柱・部門・施策									
4-6		郷土資料館リニューアル事業	完了	旧吉田茂邸再建事業と足並みを揃え、郷土資料館の資料整備とともに展示リニューアルを実施する。	28	整備工事、監理委託、資料整備委託等	A	展示リニューアル工事を実施し、資料整備及び施設改修を図り、平成28年11月3日にリニューアルオープンした。	
柱	4				29				
部門	4				30				
大施策	A				31				
中施策	2				32				
		《平成28年度事業完了》							
4-7		郷土資料館施設整備事業	完了	施設の不良箇所等を整備して、安全で快適な環境づくりを進める。	28	監理委託、整備工事（中庭）	A	中庭整備工事を実施し、平成28年11月3日にリニューアルオープンした。	
柱	4				29				
部門	4				30				
大施策	A				31				
中施策	2				32				
		《平成28年度事業完了》							

大磯町第四次総合計画後期基本計画実施計画進捗状況表

認定番号		事業名	計画状況	事業内容	年度	年度別事業概要	進 行 状 況
柱	部門・施策						
5-1		都市計画決定事業	継続	まちづくり基本計画に則した土地利用を推進し、良好な住宅・住環境の形成を図るため、都市計画法による地域地区の見直しや地区計画制度の活用を図る。	28	都市計画基本図修正等業務委託	B 既製の行政境界の位置に誤謬があることが発覚し、過去の行政境界確定資料の確認、既製図データの修正作業に不測の日数を要したため事故繰越となった。
柱	5				29	都市計画基礎調査業務委託、都市計画公園変更業務委託	
部門	1				30	風致地区決定業務委託	
大施策	A				31		
中施策	1				32		
5-2		旧東海道松並木（大磯高麗1号線）整備事業	継続	旧東海道松並木（大磯高麗1号線）の整備、維持管理を行う。	28	修繕工事	A 松並木敷の樹木剪定・除草及び雨水対策工事を実施した。（L=36.5m 舗装工、排水構造物工）
柱	5				29	基本設計、費用対効果検証業務	
部門	3				30	詳細設計	
大施策	B				31		
中施策	2				32		
5-3		旧吉田茂邸再建事業	完了	大磯町の歴史において重要な施設であった旧吉田茂邸を再建し、多くの人々が訪れ利用できる施設とするとともに、日本の近代政治に触れ、学ぶことのできる施設として整備する。	28	施設オープンに向けた準備作業等	A 再建工事を完了し、平成28年6月24日に神奈川県から引渡しを受けた。また、調度品作製等の準備を行い、平成29年4月1日に一般公開した。
柱	5				29		
部門	3				30		
大施策	B				31		
中施策	2				32		
				《平成28年度事業完了》			
5-4		橋りょう長寿命化修繕事業	継続	橋りょう長寿命化修繕計画に基づき、計画的かつ安全な橋りょうの管理を図る。	28	設計業務委託	A 東小磯跨線橋3期分、下堰橋の設計委託を実施した。また、線越明許の東小磯跨線橋2期分のJR受託協定による調査設計・耐震設計を実施した。
柱	5				29	修繕工事、設計業務委託	
部門	4				30	修繕工事、設計業務委託	
大施策	A				31		
中施策	2				32		
5-5		大磯67号線整備事業	完了	道路排水工事の整備完了に伴い、舗装の本復旧を行う。	28	舗装整備工事	A 舗装の本復旧工事を実施した。（L=110m 舗装工、道路土工、区画線工）
柱	5				29		
部門	4				30		
大施策	A				31		
中施策	2				32		
				《平成28年度事業完了》			

大磯町第四次総合計画後期基本計画実施計画進捗状況表

認定番号		事業名	計画状況	事業内容	年度	年度別事業概要	進 行 状 況		
柱	部門・施策								
5-6		国府本郷16号線整備事業	完了	舗装の痛みが著しく通行に支障を及ぼしているため、舗装の打ち替えを行う。	28	舗装整備工事	A	舗装の打ち替え工事を実施した。(L=78m 舗装工、土工、縁石工)	
	柱				5	29			
	部門				4	30			
	大施策				A	31			
	中施策				2	32			
《平成28年度事業完了》									
5-7		幹線21号線整備事業	継続	二級河川不動川改修事業に伴い、国府橋の架替えを行うと同時に幹線21号線の未買収地の拡幅整備を行う。	28	不動産鑑定評価	B	用地交渉が整わず、不動産鑑定評価を実施できなかった。	
	柱				5	29	用地買収		
	部門				4	30	国府橋架替え工事		
	大施策				A	31			
	中施策				2	32			
5-8		国府本郷西小磯1号線整備事業	継続	大磯運動公園北口や万台こゆるぎの森への主要なアクセス道路として、また、将来的には広域連絡路線として計画的に道路整備を推進する。	28	拡幅整備工事、測量調査委託、用地買収等	B	用地買収のできた土地から整備を進めたが、一部の区間が事故線越となった。	
	柱				5	29	拡幅整備工事		
	部門				4	30			
	大施策				A	31			
	中施策				2	32			
5-9		幹線17号線整備事業	継続	平塚市と接し、大磯町中央部を南北に通過する交通量の多い幹線道路として、計画的に道路整備を推進し、円滑で安全安心な道路の整備を図る。	28	詳細設計業務委託	A	詳細設計を実施した。(L=1,030m 現況路面補修設計、路線検討設計)	
	柱				5	29	舗装整備工事		
	部門				4	30	拡幅整備工事		
	大施策				A	31			
	中施策				2	32			
5-10		道路ストック定期点検事業	継続	道路構造物について、5年毎に点検するとともに、修繕計画を策定し計画的かつ安全な道路施設の管理を図る。	28	定期点検業務委託	A	舗装(88.6km)及び道路照明灯(69灯)の点検業務を実施した。	
	柱				5	29	定期点検業務委託		
	部門				4	30	道路施設修繕計画策定業務委託		
	大施策				A	31			
	中施策				3	32			

大磯町第四次総合計画後期基本計画実施計画進捗状況表

認定番号		事業名	計画状況	事業内容	年度	年度別事業概要	進 行 状 況		
柱	部門・施策								
5-11		西小磯14号線整備事業	完了	狭あい道路整備事業で用地取得した箇所の道路整備を行う。	28	拡幅整備工事	A	拡幅整備工事を完了した。(L=60.7m 舗装工、土工、排水施設工)	
柱	5				29				
部門	4				30				
大施策	A				31				
中施策	3				32				
		《平成28年度事業完了》							
5-12		交通空白地域解消事業	継続	町民と協働し地域のニーズに応じた新たな公共交通の検討及び導入又は見直しを図る。	28	乗合タクシー実証運行事業委託	A	西小磯東区の一部の地区に対して、乗合タクシーの実証運行開始した。	
柱	5				29	乗合タクシー運行事業委託			
部門	4				30				
大施策	B				31				
中施策	2				32				
5-13		農業用水路整備事業	継続	老朽化が著しい農業用水路の改修を行う。	28	測量・地質調査、実施設計、改修工事	A	西小磯地区排水路の測量・地質調査・実施設計等及び改修工事を実施し、老朽化と腐食が激しい区間の中間部分を優先的に施工した。(L=166m 組立柵渠設置工)	
柱	5				29	改修工事等			
部門	5				30	改修工事等			
大施策	B				31				
中施策	1				32				
5-14		(仮称)農業振興基本計画等策定事業	継続	農地の有効活用の推進を図るための整備計画の策定を行う。	28	基礎調査実施	A	基礎調査を実施した。	
柱	5				29	農業振興地域整備計画策定等			
部門	5				30	(仮称)農業振興基本計画策定			
大施策	C				31				
中施策	1				32				
5-15		大磯港みなのオアシス推進事業	継続	大磯港への来訪者へ魅力となる情報を提供し、町の交流拠点となる施設の整備を行い、地域活性化を促進する。また、漁業を中心とした第1次産業の活性化による6次産業化を推進する。	28	基本構想策定業務委託	A	大磯港みなのオアシス(賑わい交流施設)整備計画基本構想を策定し、今後の大磯港みなのオアシス登録に向けた整備方針や整備スケジュールを検討した。	
柱	5				29	実施設計委託(賑わい交流施設)			
部門	8				30	整備工事(賑わい交流施設)、みなのオアシス認定・登録			
大施策	A				31				
中施策	1				32				

大磯町第四次総合計画後期基本計画実施計画進捗状況表

認定番号		事業名	計画状況	事業内容	年度	年度別事業概要	進 行 状 況	
柱	部門・施策							
5-16		(仮称)西久保 休憩施設整備事業	継 続	「大磯丘陵(グリーンパーク)」エリアの散策路における西久保バス停付近にトイレ設備を兼ね備えた休憩施設を整備し、町民の方たちや来町者の散策・周遊環境の改善を図る。	28	利用状況調査(仮設トイレ設置)	A	仮設トイレを春・秋それぞれ2か月間設置し、利用状況を把握した。
柱	5				29	設計委託		
部門	8				30	監理委託、整備工事		
大 施 策	A				31			
中 施 策	3				32			
5-17		新たな観光の核 づくり事業	継 続	町内の周遊環境整備のため、大磯迎賓館にデザイン看板を設置する。また、町民の地域に対する愛着・誇りを醸成するとともに大磯の魅力を町内外に広く発信・浸透させるための冊子を発行する。	28	看板作成、大磯ブランドチラシ・フリーペーパー作成	A	大磯迎賓館に町民デザインによるロートアイアン看板を設置した。大磯ブランドチラシを作成し、ブランドメッセージを募集・決定するとともに、フリーペーパー「大磯暮らし」を発行した。
柱	5				29	大磯ブランド戦略プラン作成		
部門	8				30			
大 施 策	A				31			
中 施 策	3				32			
5-18		鳴立庵整備事業	完 了	施設の魅力の向上と来場者の増加を図るとともに、町内周遊環境の向上を図るため、鳴立庵の入り口周辺の環境整備を行う。	28	整備工事(転落防止柵、植栽帯)	A	転落防止柵及び植栽帯の整備、蛙のオブジェ及び言葉のオブジェの設置を行った。
柱	5				29			
部門	8				30			
大 施 策	A				31			
中 施 策	3				32			
		《平成28年度事業完了》						
5-19		国府本郷23号 線整備事業	完 了	今後整備予定の大磯港賑わい交流施設と旧吉田茂邸を自転車で回遊するためのルートの一部として整備する。	28	舗装整備工事、自転車ライン設置	A	舗装整備及び自転車ライン設置工事を実施した。(L=230m 舗装工、区画線工)
柱	5				29			
部門	8				30			
大 施 策	A				31			
中 施 策	3				32			
		《平成28年度事業完了》						

3. 数値目標達成状況（平成28～32年度）

重点プロジェクト＝総合戦略事業

「花」プロジェクト 観光による魅力づくり ＝総合戦略1 大磯への新しいひとの流れをつくる

	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
数値目標	入込観光客数	万人	85.8 (H26)	86.0					100 (H32)

	事業	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
総合戦略 KPI	1	民間団体による観光関連事業数	回	30 (H27)	39					45 (H32)
	1	町有観光施設来場者数	人	39,828 (H27)	48,721					48,000 (H32)
	2	大磯港県営駐車場利用台数	台	73,863 (H27)	87,285					81,000 (H32)
	3	ポートハウスてるがさき利用者数	人	18,566 (H27)	26,395					20,000 (H32)

「鳥」プロジェクト 笑顔の子育てまちづくり ＝総合戦略2 大磯で若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
数値目標	0歳～14歳の人口割合	%	12.2 (H26)	11.3					12.2 (H32)

	事業	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
総合戦略 KPI	1	出生数	人	169 (H26)	186					200 (H32)
	1	子育て世帯のずっと・当分住み続けたい意向	%	69.3 (H26)	-					75.0 (H32)
	2	待機児童数	人	18 (H27)	18					0 (H32)
	2	子育て支援センター利用者数	人	14,330 (H26)	17,162					18,500 (H32)
	3	学童保育登録者数	人	151 (H26)	188					183 (H32)
	3	放課後子ども教室登録者数	人	450 (H26)	466					500 (H32)
	4	各学校の教育用コンピュータ数	台	40 (H27)	40					80 (H32)
	4	英語指導助手数	人	2 (H27)	2					3 (H32)

「風」プロジェクト 交流によるしごとづくり

=総合戦略3 大磯にしごとをつくり安心して働けるようにする

	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
数値目標	昼夜間人口比率	%	77.4 (H22)	79.1 (H27)	次回調査予定は、 H32国勢調査				80.0 (H32)

	事業	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
総合戦略 K P I	1	町内事業所数	か所	1,192 (H27)	1,139					1,250 (H32)
	2	空き家利活用実績の件数	件	0 (H27)	0					5 (H32)
	2	認定農業者数	人	27 (H27)	26					30 (H32)
	2	年間新規就農者数	件	2 (H27)	2					4 (H32)
	2	新規就漁者数	人	0 (H27)	0					3 (H32)
	3	町民一人1日当たりのごみ排出量	g	895 (H26)	959					882 (H32)
	3	スマートエネルギー設備補助件数累計	件	23 (H26)	52					170 (H32)

「輪」プロジェクト 多世代による地域づくり

=総合戦略4 大磯の地域が連携しあい安全・安心な暮らしをつくる

	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
数値目標	住み続けたい人の割合	%	81.8 (H26)	次回調査予定は、 H30頃総計アンケート					88.0 (H32)

	事業	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
総合戦略 K P I	1	町民活動団体数	団体	22 (H27)	23					30 (H32)
	1	町民活動推進補助金申請数	件	6 (H27)	5					10 (H32)
	2	ロコモティブシンドロームの予防行動実施率(60~75歳)	%	25.2 (H26)	37.8					50.0 (H32)
	3	消防団員充足率	%	96.0 (H27)	95.0					100 (H32)
	3	防災訓練参加率	%	57.0 (H27)	67.0					80.0 (H32)
	4	交通空白地域の解消(か所数)	か所	0 (H27)	1					2 (H32)
	4	町内8河川の平均BOD値	mg/l	3.8 (H26)	3.6					3.2 (H32)

柱1 安全で安心なあたたかみのあるまちづくり

安全なまちづくりの推進

部門	施策	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
1 危機管理	A 1	防災情報メール登録者数	件	2,816 (H27)	1,737					3,000 (H32)
	A 2	自主防災組織数	団体	22 (H27)	23					26 (H32)
	A 3	防災訓練（安否確認訓練）参加率	%	57.0 (H27)	67.0					80.0 (H32)
	A 4	備蓄食糧品の計画数に対する確保率	%	122 (H27)	134					100以上 (H32)
	B 1	防災ラジオ利用世帯数	件	0 (H27)	0					5,000 (H32)
2 消防・救急・救助	A 1	消防団員充足率	%	96 (H27)	95					100 (H32)
	A 1	消防職員救助技術研修受講者数	人	3 (H27)	8					17 (H32)
	A 2	住宅用火災警報器の設置率	%	71 (H27)	76					100 (H32)
	A 3	消防水利設置状況数	基	673 (H27)	682					700 (H32)
	B 1	普通救命講習・救命入門コース受講者数	人	5,803 (H27)	6,405					8,000 (H32)
	B 2	近隣自治体平日夜間二次（外科）病院数	か所	0 (H27)	0					4 (H32)
3 生活安全	A 1	防犯に係る講演会や講座等の開催回数	回	4 (H26)	4					5 (H32)
	B 1	交通安全教室等の開催回数	回	2 (H26)	4					5 (H32)
	B 2	放置自転車台数	台	33 (H26)	32					15 (H32)
	B 2	歩道整備延長	m	13,001 (H26)	13,001					14,000 (H32)
	C 1	各種消費生活講座の開催	回	1 (H27)	2					3 (H32)

子どもを育てやすい環境づくりの推進										
部門	施策	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
子ども・子育て支援	A1	出生数	人	169 (H26)	186					200 (H32)
	A1	合計特殊出生率	-	1.18 (H26)	1.36					1.28 (H32)
	A2	子育て支援センター設置数	か所	1 (H27)	1					2 (H32)
	A3	児童発達支援施設数	か所	0 (H27)	0					1 (H32)
	A4	放課後子ども教室の実施回数	回	57 (H27)	59					80 (H32)
	A5	転入世帯数(25歳～39歳)	人	468 (H27)	483					500 (H32)

高齢者の生きがいづくりの推進										
部門	施策	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
生きがいづくりと社会参加	A1	生きがいマップ登録団体数	件	116 (H27)	116					120 (H32)
	A2	65歳以上の生涯学習人材登録制度等の登録者数	人	50 (H27)	55					55 (H32)
	A3	おおいそシニア教室の参加者数	人	85 (H27)	55					100 (H32)
	B1	シルバー人材センター会員登録者数	人	135 (H27)	133					160 (H32)

健康づくりの推進										
部門	施策	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
保健・医療	A1	健康づくりに関する団体に所属する人の延べ人数	名	96 (H27)	131					120 (H32)
	A2	4か月児健康診査受診率	%	98.3 (H27)	99.5					100 (H32)
	A3	大腸がん検診の受診率	%	27.7 (H27)	32.7					40 (H32)
	B1	休日急患当番医制対応医療機関数	施設	24 (H27)	24					24 (H32)
	B2	予防接種の接種率(麻しん風しん第2期)	%	95.1 (H27)	95.7					100 (H32)
健康スポーツ	A1	スポーツ教室・町体育協会主催大会数	回	398 (H27)	372					420 (H32)
	A2	スポーツ指導者バンク登録者数	人	15 (H27)	11					20 (H32)
	A3	学校施設開放利用者数	人	2,398 (H27)	2,448					2,500 (H32)

こころとふれあう福祉社会の充実

部門	施策	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
8 地域福祉	A1	日常生活自立支援事業利用人数	人	13 (H27)	12					15 (H32)
	A2	ボランティア団体数	団体	30 (H27)	29					32 (H32)
	B1	バリアフリー化された公園トイレ数	か所	4 (H27)	7					7 (H32)
	B2	生活保護受給世帯数	世帯	149 (H27)	183					155 (H32)
9 障がい者福祉	A1	地域での日常生活が困難な施設入所者数	人	42 (H27)	40					38 (H32)
	A2	障がい者雇用率（平塚職業安定所管内）	%	1.68 (H26)	1.84					2.0以上 (H32)
	A3	成年後見制度利用支援数	件	1 (H27)	1					3 (H32)
10 高齢者福祉	A1	生活支援コーディネーター配置人数	人	0 (H27)	1					2 (H32)
	B1	65歳以上の要支援、要介護認定者の割合	%	16.5 (H27)	16.0					19以下 (H32)
	B2	認知症サポーターの人数	人	1,496 (H27)	1,790					3,000 (H32)
11 保険・年金	A1	一人当たりの医療給付費（国民健康保険）	円	264,000 (H27)	285,765					294,000 以下 (H32)
	A2	一人当たりの医療給付費（後期高齢者医療保険）	円	780,000 (H26)	796,288					810,000 以下 (H32)
	A3	国民年金の被保険者数	人	6,962 (H27)	6,599					7,500 (H32)
	A4	一人当たりの介護給付費	円	1,620,000 (H27)	1,450,000					1,700,000 以下 (H32)

柱2 町民の力や知恵が集まるまちづくり

交流とひろばづくりの推進

部門	施策	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
1 町民参画・交流	A1	自治基本条例の認知度	%	17 (H21)	34.2 (H26)					30 (H32)
	A2	町民活動団体数	団体	22 (H27)	23					30 (H32)
	A3	町民活動推進補助金申請件数	件	6 (H27)	5					10 (H32)
	B1	地域会館稼働率	%	72 (H25)	66					77 (H32)
	B2	国外姉妹都市への高校生派遣人数	人	2 (H27)	2					4 (H32)

開かれた町政と情報化の推進

部門	施策	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
2 広報・広聴と情報化	A1	町ホームページのアクセス数	回	540,000 (H27)	610,418					600,000 (H32)
	B1	施設予約システム利用施設数	施設	6 (H27)	6					8 (H32)
	B2	職員向けセキュリティ研修会の開催	回	1 (H27)	1					3 (H32)
	C1	情報公開請求率	%	0.303 (H27)	0.503					0.242 (H32)
	C2	事故漏えい件数	件	0 (H27)	0					0 (H32)

効率的な行財政の運営

部門	施策	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
3 行財政運営	A1	歳入増・歳出減の効果額 (平成27年比)	百万円	- (H27)	122					2,872 (H32)
	A2	町職員数	人	260 (H27)	263					260 (H32)
	A3	経常収支比率	%	85.9 (H27)	87.2					85.9 (H32)

柱3 人と自然が共生する循環のまちづくり

身近な自然環境空間の形成

部門	施策	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
1 自然環境	A1	有害鳥獣駆除件数	件	18 (H27)	279					15 (H32)
	A2	里山整備の面積	ha	71.4 (H27)	71.4					280 (H32)
	B1	保存樹木	本	13 (H27)	13					20 (H32)
	B1	保存樹林指定数	ha	14.8 (H27)	14.8					14.8 (H32)
	B2	一人当たりの施設緑地の面積	m ² /人	47.45 (H27)	57.32					51.99 (H32)
	B3	風致地区数	か所	1 (H27)	1					2 (H32)
2 公園	A1	一人当たりの都市公園面積	m ² /人	9.67 (H27)	9.95					37.22 (H32)
	A2	里親（アダプト）制度対象公園緑地数	か所	6 (H27)	6					8 (H32)
	A3	公園施設利用者	人	60,176 (H27)	105,658					67,000 (H32)
3 海岸	A1	海岸清掃活動回数	件	147 (H27)	97					155 (H32)
	B1	海水浴場・ビーチスポーツ利用者数	人	89,700 (H27)	85,100					107,600 (H32)
	C1	津波避難訓練の参加者数	人	3,035 (H27)	2,660					5,000 (H32)

良好な地域環境の形成

部門	施策	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
4 環境保全	A1	環境測定調査（大気）測定	-	環境基準値 以下 (H26)	環境基準値 以下					環境基準値 以下 (H32)
	A2	スマートエネルギー設置補助件数（H26年度以降累計）	件	23 (H26)	52					170 (H32)
	B1	不法投棄件数	件	29 (H26)	14					0 (H32)
	B2	狂犬病予防接種率	%	85.5 (H27)	83.9					90.0 (H32)
5 河川・生活排水	A1	準用河川整備率	%	94 (H27)	94					100 (H32)
	A2	環境測定調査（河川）測定	-	環境基準値 以下 (H27)	環境基準値 以下					環境基準値 以下 (H32)
	B1	下水道処理人口普及率	%	70.1 (H26)	75.3					87.6 (H32)
	B2	合併処理浄化槽補助件数（累計）	基	2 (H27)	3					12 (H32)

循環型地域社会の形成

部門	施策	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
6 廃棄物処理	A1	一人1日当たりのごみ排出量	g	895 (H26)	959					882以下 (H32)
	A2	資源化率	%	34.6 (H26)	29.6					31.8以上 (H32)
	A3	ごみ処理広域化計画の大磯町の施設稼働数	施設	1 (H27)	1					2 (H32)
	A4	処理水の水質状況	-	施設設定値 範囲内 (H27)	施設設定値 以内					施設設定値 (H32)

柱4 心豊かな人を育てるまちづくり

次代を担う人づくりの形成

部門	施策	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
1 保育・幼児教育	A1	1園当たりの英語指導助手による教育・保育の実施回数	回	9 (H27)	9					18 (H32)
	A2	認定こども園の設置数	園	0 (H27)	1					2 (H32)
2 学校教育	A1	国語の授業が分かると回答した生徒の割合(中学3年生)	%	82.3 (H27)	56.2					85 (H32)
	A1	数学の授業が分かると回答した生徒の割合(中学3年生)	%	77.9 (H27)	67.2					80 (H32)
	A2	「中学校卒業後自主的に運動したい」と回答した生徒の割合(男子)	%	59.7 (H27)	65.9					66.5 (H32)
	A2	「中学校卒業後自主的に運動したい」と回答した生徒の割合(女子)	%	48.5 (H27)	41.7					50.6 (H32)
	A3	いじめの解消率	%	82 (H27)	92					100 (H32)
	B1	学校図書館図書標準達成率	%	93.4 (H27)	86.6					100 (H32)
	B2	地場産食材の使用割合(小学校)	%	24.6 (H27)	22.6					30 (H32)
3 青少年	A1	青少年指導者研修参加延べ人数	人	10 (H27)	9					13 (H32)
	A2	青少年関連行事開催数	回	8 (H27)	8					10 (H32)
	A3	ファミリー教室開催数	回	3 (H27)	3					4 (H32)

ゆとりを育む生涯学習の推進

部門	施策	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
4 生涯学習	A1	アンケート調査実施回数	回	0 (H27)	0					1 (H32)
	A2	生涯学習施設来館者数	人	220,000 (H27)	229,000					230,000 (H32)
	B1	講座アンケート実施数	回	22 (H27)	23					27 (H32)
	B2	人材活用講座開催回数	回	6 (H27)	3					8 (H32)

誰もが尊重される社会づくりの形成

部門	施策	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
5 人権・男女共同参画	A1	人権に関する講演会・研修の参加者数	人	71 (H27)	84					100 (H32)
	B1	男女平等の意識調査(男女平等の回答の割合)	%	47 (H19)	36 (H27)					75 (H32)
	B2	審議会・協議会への女性参加率	%	34.4 (H26)	25.7					40 (H32)

地域に根ざした文化の継承と創造

部門	施策	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
6 文化・文化財	A 1	おおいそ文化祭・美術展の来場者数	人	2,200 (H27)	2,806					2,300 (H32)
	B 1	指定文化財件数	件	45 (H27)	47					47 (H32)

柱5 個性と魅力と活力のあるまちづくり

魅力ある空間の形成

部門	施策	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
1 土地利用	A1	地区計画指定箇所数	か所	2 (H27)	0					5 (H32)
	A2	地区まちづくり計画の策定数	件	1 (H27)	0					2 (H32)
	A3	風致地区の数	か所	1 (H27)	1					2 (H32)
2 住宅・住環境	A1	緑陰住宅地として確保する面積	ha	69.08 (H27)	69.08					136 (H32)
	A2	住宅の耐震化率	%	67.83 (H27)	70.29					81.7 (H32)
	A3	地区計画、建築協定、緑地協定の件数	件	8 (H27)	0					10 (H32)
3 景観形成	A1	景観地区の指定箇所数	か所	0 (H27)	0					1 (H32)
	B1	風致地区の指定面積	ha	11 (H27)	11					95.8 (H32)
	B2	歴史的建造物等の指定箇所数	か所	4 (H27)	3					6 (H32)

快適に移動できる交通基盤の推進

部門	施策	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
4 道路・交通	A1	主要幹線道路整備路線数	路線	0 (H27)	0					1 (H32)
	A2	橋りょう長寿命化実施済の橋りょう数	橋	3 (H27)	3					9 (H32)
	A3	狭あい道路整備延長	m	21,073 (H27)	21,393					23,000 (H32)
	B1	補助路線バス利用者数	人	25,000 (H27)	22,707					27,000 (H32)
	B2	新たな公共交通の導入数	件	0 (H27)	1					2 (H32)

活力と個性あふれる産業の振興

部門	施策	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
5 農業	A 1	認定農業者数	人	27 (H27)	26					30 (H32)
	A 1	年間新規就農者数	件	2 (H27)	2					4 (H32)
	B 1	重点作物選定数	件	0 (H27)	0					3 (H32)
	B 2	廃棄物・排泄物の有効利用 件数	件	3 (H27)	0					5 (H32)
	B 3	学校給食での大磯産農産物 の使用量	kg	9,000 (H27)	5,396					9,500 (H32)
	C 1	耕作放棄地面積	ha	12.6 (H27)	12.7					12.0 (H32)
6 漁業	A 1	年間漁獲量	t	294 (H27)	267					350 (H32)
	A 2	定置漁獲量	t	270 (H27)	250					300 (H32)
	A 3	「さかなの朝市」開催回数	回	6 (H27)	4					10 (H32)
7 商工業・ 勤労者福祉	A 1	町内商工業者の金融対策支 援利用件数	件	40 (H27)	48					45 (H32)
	A 2	大磯逸品の会登録店舗数	店舗	11 (H27)	12					15 (H32)
	B 1	町内事業所数	か所	1,192 (H27)	1,139					1,250 (H32)
	C 1	勤労者の金融対策支援件数	件	27 (H27)	31					30 (H32)

資源を生かした特色ある観光の振興

部門	施策	評価指標	単位	現況	H28	H29	H30	H31	H32	目標
8 観光	A 1	年間観光客数	万人	85.8 (H26)	86.0					100 (H32)
	A 2	民間団体による観光関連事 業数	回	30 (H27)	39					45 (H32)
	A 3	町有観光施設来場者数	人	39,828 (H27)	48,721					48,000 (H32)

**大磯町総合計画後期基本計画
＋
大磯町人口ビジョン・総合戦略
実施計画進行管理書
【平成28年度】**

神奈川県大磯町政策課
〒255-8555 神奈川県中郡大磯町東小磯183
TEL0463(61)4100 内線205・229