

福祉文教常任委員会協議会 説明資料

令和6年12月16日

大磯町立幼稚園認定こども園移行事業の現状について

資 料

整備スケジュール 1

整備費用（概算額） 1～2

子育て支援課

大磯町立幼稚園認定こども園移行事業の現状について

認定こども園の設置運営事業者である社会福祉法人真澄児童福祉会と進めている整備スケジュールや整備費用に関する協議の現状について報告をいたします。

1 整備スケジュール

年度	R 6				R 7											
月	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
工程	基本設計 (5 か月)				実施設計 (7 か月)							園舎新築工事 (15 か月)				

年度	R 8												R 9					
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
工程	園舎新築工事 (15 か月)											引 越	開 園	旧園舎解体・外構工事 (6 か月) ※				

※アスベストが検出されなかった場合の工期

【その他実施する取組み（協議・説明など）】

- 三者(保護者・事業者・町)協議の実施 → 園運営の引継ぎや開園後の運営方法
- 地域住民等向け説明会の開催 → 工事計画や安全対策 など

2 整備費用（概算額）

【事業費】

(単位：円)

	工事種別	工事費	設計関連費	設備関連費	合計
R 7	園舎新築工事	308,148,500	20,250,000	18,930,000	347,328,500
R 8		308,148,500	20,250,000	18,930,000	347,328,500
R 9	解体・外構工事	165,011,000	12,474,000	0	177,485,000
合計		781,308,000	52,974,000	37,860,000	872,142,000

※ 園舎新築工事：全体費用をR 7とR 8に按分

※ 事業費：今後の物価高騰の状況等により変更となる可能性あり

【支出区分】

(単位：円)

	工事種別	国	町	事業者	合計
R 7	園舎新築工事	161,979,500	58,715,000	126,634,000	347,328,500
R 8		161,979,500	58,715,000	126,634,000	347,328,500
R 9	解体・外構工事	0	177,485,000	0	177,485,000
合計		323,959,000	294,915,000	253,268,000	872,142,000

※ 園舎新築工事：「就学前教育・保育施設整備交付金（国庫）」を活用

※ 解体・外構工事：町所有の旧園舎及び土地に係る工事のため町が負担

※ 上記の工事費のほか、別途、町の費用負担あり

(工事による園庭の使用制限への対応、保育の引継ぎ など)