

福祉文教常任委員会協議会 説明資料

令和7年1月24日

大磯町立幼稚園認定こども園移行事業の現状について

資 料

スケジュール（進捗説明）について 1

整備費用について 1

子育て支援課

大磯町立幼稚園認定こども園移行事業の現状について

1 スケジュール（進捗説明）について

令和7年1月20日（月）	認定こども園移行説明会（大磯幼稚園ホール） 〔対象〕・大磯幼稚園 在園児の保護者
令和7年1月22日（水）	認定こども園移行説明会（大磯幼稚園ホール） 〔対象〕・大磯幼稚園 令和7年度入園児の保護者 ・大磯幼稚園 隣接地の住民
令和7年4月（予定）	事業者による基本設計 完了
令和7年5月以降	三者（保護者・事業者・町）協議 〔内容〕・園運営の引継ぎや開園後の運営方法 など
	保護者・地域住民等向け説明会 〔内容〕・工事計画や安全対策 など

2 整備費用について

令和3年1月26日 福祉文教常任委員会協議会

※ 事業者選定前のため、平成30年度開園のサンキッズ国府の整備費用を
検討の参考情報として提示

合計	町	国	県	事業者
455,360,816 円	86,429,744 円	137,310,000 円	49,397,000 円	182,224,072 円

令和6年12月16日 福祉文教常任委員会協議会（概算額）

合計	町	国	県	事業者
872,142,000 円	294,915,000 円	323,959,000 円	0 円	253,268,000 円

⇒ 新園舎整備費用の増

- ・ 新園舎の延床面積（サンキッズ国府：約 880 m²→新認定こども園：約 1,000 m²）

⇒ 解体工事・外構工事費の増（町 10/10 負担）

- ・ 解体する旧園舎面積（国府幼稚園：約 833 m²→大磯幼稚園：約 1,125 m²）
- ・ 旧園舎解体跡地の外構工事（園庭整備）

⇒ 物価や人件費の高騰