

# 福祉文教常任委員会協議会 説明資料

令和 8 年 1 月 27 日

大磯町立幼稚園認定こども園移行事業の進捗について

---

## 資 料

---

スケジュール	1
整備費用	1 ～ 2

子育て支援課

# 大磯町立幼稚園認定こども園移行事業の進捗について

## 1 スケジュール

時 期	内 容
令和7年11月10日 令和7年11月14日	認定こども園園舎新築工事説明会 (保護者・地域住民の方向け) 〔内容〕・認定こども園園舎新築工事の詳細 など
令和7年11月17日	認定こども園園舎新築工事 着工 (仮囲い設置・地盤改良工事が完了、基礎工事実施中)
令和7年12月19日	第1回三者(保護者・事業者・町)協議 〔内容〕・開園後の運営方法 ・認定こども園園舎新築工事の進捗 など
令和8年1月23日	第2回三者協議(月1回程度実施予定)
令和8年1月28日	令和8年度新入園児保護者向け説明会

## 2 整備費用

### (1) 事業費

#### 【変更前】

(単位：円)

	工事種別	合計	工事費	設計関連費	設備関連費
R 7	園舎新築工事	347,328,500	308,148,500	20,250,000	18,930,000
R 8		347,328,500	308,148,500	20,250,000	18,930,000
R 9	解体・外構工事	177,485,000	165,011,000	12,474,000	0
合計 ①		872,142,000	781,308,000	52,974,000	37,860,000



■事業者による実施設計及び入札や工事の進捗状況の精査に伴う変更

#### 【変更後】

(単位：円)

	工事種別	合計	工事費	設計関連費	設備関連費
R 7	園舎新築工事	151,400,000	133,992,000	16,868,000	540,000
R 8		518,276,000	468,724,000	23,232,000	26,320,000
R 9	解体・外構工事等	180,455,000	151,481,000	12,474,000	16,500,000
合計 ②		850,131,000	754,197,000	52,574,000	43,360,000
変更前との差額(②-①)		△22,011,000	△27,111,000	△400,000	5,500,000

## (2) 支出区分

### 【変更前】

(単位：円)

	工事種別	合計	町	国	事業者
R 7	園舎新築工事	347,328,500	58,715,000	161,979,500	126,634,000
R 8		347,328,500	58,715,000	161,979,500	126,634,000
R 9	解体・外構工事	177,485,000	177,485,000	0	0
合計 ①		872,142,000	294,915,000	323,959,000	253,268,000



■令和7年9月 19 日付けで国の就学前教育・保育施設整備交付基準額が増額したことに伴う変更

### 【変更後】

(単位：円)

	工事種別	合計	町	国	事業者
R 7	園舎新築工事	151,400,000	38,763,000	67,825,000	44,812,000
R 8		518,276,000	95,925,000	271,304,000	151,047,000
R 9	解体・外構工事等	180,455,000	163,955,000	0	16,500,000
合計 ②		850,131,000	298,643,000	339,129,000	212,359,000
変更前との差額(②-①)		△22,011,000	3,728,000	15,170,000	△40,909,000

### <参考>

※スケジュールに変更はありません。

年度	R 6				R 7														
月	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
工程	基本設計 (5 か月)					実施設計 (6 か月)						園舎新築工事 (15 か月)							
年度	R 8												R 9						
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
工程	園舎新築工事 (15 か月)										検 査	引 越	開 園	旧園舎解体・外構工事 (6 か月) ※					

※アスベストが検出されなかった場合の工期