

福祉文教常任委員会協議会 説明資料

令和8年8月6日

大磯小学校トイレ第1期改修工事の変更について

資 料

1. 大磯小学校トイレ第1期改修工事の変更について・・・・・・・・・・ 1～2
2. 大磯小学校トイレ第1期改修工事図面・・・・・・・・・・ 3

学校教育課

大磯小学校トイレ第1期改修工事の変更について

1 経過について

- ア 大磯小学校トイレ第1期改修工事の入札を令和8年5月20日に実施したが、予定価格以下の応札者がなかったため、入札が不調となった。
- イ 再入札について協議調整を図ったが、学校の夏休み期間中に工事ができなくなったため、原計画の年度内工事完了が不可能となり、工事の執行計画の変更が必要になった。

2 入札不調の要因

- ア 中東情勢が大きく影響し、人件費や光熱水費などの共通費の値上がり、給水と便器等の衛生関係経費の大幅増及び塗料や配管など資材の流通不足などが要因として挙げられる。

3 工事箇所の変更内容（年度割）

変更前	年度	改修箇所	事業費 (R8年度計上時)
	令和8年度	南校舎1・2・3階 男女トイレの改修 (洋式便器30か所・和式便器6か所)	81,413千円
		本館2階 みんなのトイレの改修 (洋式便器1か所)	
	令和9年度	本館2・3階 男女トイレの改修 (洋式便器20か所・和式便器4か所)	95,034千円
		本館1階 男女トイレの改修<来賓、教職員用設置> (洋式便器14か所)	
	総 額		176,447千円



変更後	年度	改修箇所	事業費 (R8年度計上時)
	令和8年度	南校舎1階 男女トイレの改修 (洋式便器10か所・和式便器2か所)	25,389千円
	令和9年度	本館2・3階 男女トイレの改修 (洋式便器20か所・和式便器4か所)	95,034千円
		本館1階 男女トイレの改修<来賓、教職員用設置> (洋式便器14か所)	
	令和10年度	南校舎2・3階 男女トイレの改修 (洋式便器20か所・和式便器4か所)	56,024千円
		本館2階 みんなのトイレの改修 (洋式便器1か所)	
	総 額		176,447千円

※令和9年度は、当初計画のとおり

※令和10年度は、令和8年度未施工部分（国・県との協議及び設計変更を要する）

- 4 関連委託 ア 大磯小学校トイレ改修工事設計委託（令和7年度実施済）
 イ 大磯小学校トイレ改修工事設計変更委託（令和8年度執行中）
 ※施工箇所の設計図面及び工事費内訳書の修正
 ウ 大磯小学校トイレ第1期改修工事監理委託（令和8年度実施予定）

5 令和8年度のスケジュール

- | | |
|------|--------------------|
| 9月中 | 入札・開札 |
| 9月末 | 工事請負契約
工事監理委託契約 |
| 10月初 | 工事着工 |
| 3月末 | 完成 |

大磯小学校トイレ第1期改修工事図面

