

大磯町第五次総合計画前期基本計画

～わたしたちが創るまち 大磯～

実施計画進行管理書

(令和4年度)

大 磯 町

目 次

1. 実施計画進行管理	1
2. 実施計画進行状況(令和4年度)	1
3. 実施計画進捗状況表		
進捗状況表の見方	2
柱Ⅰ「安全安心でいきいきとらせるまちづくり」	3
柱Ⅱ「町民の力や知恵が集まるまちづくり」	5
柱Ⅲ「快適で暮らしやすいまちづくり」	6
柱Ⅳ「心豊かな人を育むまちづくり」	9
柱Ⅴ「元気や活力が生まれるまちづくり」	10
4. 数値目標達成状況(令和3年度～令和7年度)	12

1. 実施計画進行管理

実施計画は、総合計画前期基本計画で掲げた施策の主要事業について、具体的な実施方法等を実施計画に位置づけ、方向性を定めるとともに実施すべき事業を明確化し、3か年の計画として取りまとめたもので、効率的、計画的かつ重点的な施策の推進を図るための指針となります。進行管理書は、実施計画について、事業のさらなる推進を図るため、年度毎に事業の進捗状況と、数値目標、KPI(重要業績評価指標:Key Performance Indicator)の達成状況をまとめたものです。

2. 実施計画進行状況(令和4年度)

実施計画事業は毎年進行状況の管理を行います。ここでは、**令和4年度事業**の進行状況について記載します。

計画事業の進行状況一覧表(令和4年度)

柱	項目	進行状況			事業数
		A	B	C	
柱Ⅰ	安全安心でいきいきとくらするまちづくり	5	0	0	5
柱Ⅱ	町民の力や知恵が集まるまちづくり	2	1	0	3
柱Ⅲ	快適でくらしやすいまちづくり	9	1	0	10
柱Ⅳ	心豊かな人を育むまちづくり	4	1	0	5
柱Ⅴ	元気や活力が生まれるまちづくり	9	0	0	9
計		29	3	0	32
		90.6%	9.4%	0.0%	

※ 進行状況の説明

- A 概ね計画どおり実施 …… 概ね年度別事業概要のとおり実施された事業
- B 計画を変更 …… 事業見直しや繰越等により事業内容や実施時期等を変更した事業
- C 事業の中止・休止 …… 事業見直し等により中止もしくは休止された事業

進行管理対象事業(令和4年度:32事業)

〔重点欄に○のある事業は総合計画前期基本計画重点プロジェクト(総合戦略事業)に該当する事業〕

〔計画欄に○のある事業は計画等策定事業に該当する事業〕

柱Ⅰ 安全安心でいきいきとくらするまちづくり 5事業				柱Ⅳ 心豊かな人を育むまちづくり 5事業			
認定番号	事業名	重点	計画	認定番号	事業名	重点	計画
I-2-1	消防指令システム更新事業	○		IV-22-1	大磯町立幼稚園認定こども園移行事業	○	
I-6-1	(仮称)第2期けんこうプラン大磯策定事業	○	○	IV-23-1	大磯町立小学校給食調理室空調設備整備事業		
I-8-1	地域福祉計画策定事業		○	IV-25-1	郷土資料館施設整備事業		
I-9-1	障がい者福祉計画策定事業		○	IV-25-2	明治150年記念冊子作成事業	○	
I-10-1	第九期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業	○	○	IV-25-3	電子図書館運営事業		
柱Ⅱ 町民の力や知恵が集まるまちづくり 3事業				柱Ⅴ 元気や活力が生まれるまちづくり 9事業			
認定番号	事業名	重点	計画	認定番号	事業名	重点	計画
II-13-1	情報化推進事業	○		V-28-1	道路ストック定期点検事業	○	
II-14-1	新庁舎整備事業	○		V-28-2	橋りょう長寿命化修繕事業	○	
II-14-3	キャッシュレス取納導入事業			V-28-3	国府本郷西小磯1号線整備事業	○	
柱Ⅲ 快適でくらしやすいまちづくり 10事業				V-28-4	幹線21号線整備事業	○	
認定番号	事業名	重点	計画	V-28-6	国府本郷月京1号線整備事業		
III-15-1	環境基本計画策定事業		○	V-28-7	月京1号線整備事業		
III-15-2	森林整備推進事業	○		V-28-8	幹線28号線歩道整備事業		
III-15-3	明治記念大磯邸園整備事業	○		V-28-9	都市交通推進事業	○	
III-15-5	運動公園施設改修事業(高圧ケーブル更新)			V-31-1	ポートハウスのがさき中長期保全計画策定事業		
III-17-1	公共下水道整備事業	○					
III-17-2	公共下水道維持管理事業	○					
III-18-2	し尿処理施設更新事業						
III-19-1	都市計画決定事業						
III-20-1	大磯駅周辺安全安心・にぎわい創出事業	○					
III-21-1	旧東海道松並木(大磯高麗1号線)整備事業	○					

3. 実施計画進捗状況表

進捗状況表の見方

事業名
⇒総合計画実施計画事業名

年度別事業内容
⇒各年度ごとの事業計画内容
※実施事業がない年度は網掛けで表示

認定番号
⇒実施計画事業認定番号

事業概要
⇒事業目的、概要等

大磯町第五次総合計画前期基本計画実施計画進捗状況表

認定番号 柱・部門・施策	事業名	計画 状況	事業概要	年度	年度別事業内容	進行状況	
						進捗	完了
△-△-△ 柱 ○ 部門 ○ 大施策 ○ 中施策 ○	〇〇施設整備事業	新規	△△地区に新たに〇〇施設を建設する	R3	基本設計	A	基本設計策定完了
				R4			
				R5			
				R6			
				R7			

柱・部門・施策
⇒総合計画における部門別計画に位置づけた柱・部門・大施策・中施策の番号及び記号をそれぞれ表記
※複数の部門・柱・施策が該当する場合は、最も代表的なものを表記

計画状況
⇒事業計画の状況を表記
・『新規』・・・新たに認定した事業
・『継続』・・・前年度以前に認定済みの事業
・その他、進捗状況により『完了』、『中止』、『統合』、『休止』と表記
完了事業は併せて《令和〇年度事業完了》と表記

進行状況
⇒各年度の事業実績
＜アルファベット表記について＞
A 概ね計画どおり実施
・・・概ね年度別事業概要のとおり実施された事業
B 計画を変更
・・・事業見直しや繰越等により事業内容や実施時期等を変更した事業
C 計画の中止・休止
・・・事業見直し等により中止もしくは休止された事業

大磯町第五次総合計画前期基本計画実施計画進捗状況表

認定番号		事業名	計画状況	事業概要	年度	年度別事業内容	進 行 状 況
柱	部門・施策						
I-2-1		消防指令システム更新事業 重点	完了	平塚市・大磯町・二宮町の1市2町による通信指令業務の共同運用を行うため、消防指令システムの定期更新を行い、相互応援体制の強化を図る。	R3	消防指令システム更新	B 消防指令システムの更新を実施したが、事業期間が令和4年度までとなった。
柱	I				R4	消防指令システム更新	A 消防指令システムの更新を実施した。
部門	2				R5		
大施策	A				R6		
中施策	1				R7		
《令和4年度事業完了》							
I-2-2		消防車両更新事業 重点	継続	経年劣化及び消防活動等への影響が懸念される消防車両の更新を行い、円滑な消防活動等の充実強化を図る。	R3	高規格救急自動車更新	A 高規格救急自動車の車両更新を実施した。
柱	I				R4		
部門	2				R5	救助工作車更新	
大施策	A				R6	防災資機材運搬車更新	
中施策	3				R7		
I-2-3		高圧ガス製造施設更新事業 重点	完了	老朽化の著しい高圧ガス製造施設の更新を行い、円滑な消防活動等の充実強化を図る。	R3	高圧ガス製造施設更新	A 高圧ガス製造施設の更新を実施した。
柱	I				R4		
部門	2				R5		
大施策	A				R6		
中施策	1				R7		
《令和3年度事業完了》							
I-4-1		(仮称)第3期大磯町子ども笑顔かがやきプラン策定事業 重点 計画	継続	子ども・子育てに対する支援を強化し、子育て支援を総合的に推進していくため、(仮称)第3期大磯町子ども笑顔かがやきプランを策定する。	R3		
柱	I				R4		
部門	4				R5	アンケート調査(基礎調査)	
大施策	A				R6	計画策定業務委託	
中施策	1				R7		
I-6-1		(仮称)第2期けんこうプラン大磯策定事業 重点 計画	完了	健康づくりや食育、生涯スポーツを総合的に推進するため、(仮称)第2期けんこうプラン大磯を策定する。	R3	計画策定業務委託	B 新型コロナウイルス感染症の影響等を計画に反映させるため計画策定業務委託を令和4年度に変更した。
柱	I				R4	計画策定業務委託	A 令和3年度計画策定業務委託を一部繰越し、第2期けんこうプラン大磯を策定した。スポーツ健康会議を3回開催した。
部門	6				R5		
大施策	A				R6		
中施策	1				R7		
《令和4年度事業完了》							

大磯町第五次総合計画前期基本計画実施計画進捗状況表

認定番号		事業名	計画状況	事業概要	年度	年度別事業内容	進 行 状 況
柱	部門・施策						
I-8-1		地域福祉計画策定事業 計画	完了	地域福祉施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、大磯町地域福祉計画を策定する。	R3	アンケート調査（基礎調査）	A 計画策定の基礎資料となるアンケート調査を実施し、実態把握を行った。
柱	I				R4	計画策定業務委託	A 計画策定のための支援業務を委託し、大磯町地域福祉計画を令和5年3月に策定した。地域福祉計画策定委員会を4回開催した。
部門	8				R5		
大施策	A				R6		
中施策	1				R7		
《令和4年度事業完了》							
I-9-1		障がい者福祉計画策定事業 計画	継続	障がい者施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、大磯町障がい者福祉計画（第7期障がい福祉計画、第3期障がい児福祉計画）を策定する。	R3		
柱	I				R4	アンケート調査（基礎調査）	A 計画策定の基礎資料となるアンケート調査を実施し、実態把握を行った。
部門	9				R5	計画策定業務委託	
大施策	A				R6		
中施策	3				R7		
I-10-1		第九期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業 重点 計画	継続	「住み慣れた地域でいきいきと暮らせるまちづくり」の推進を図るため、第九期大磯町高齢者福祉計画・介護保険事業計画を策定する。	R3		
柱	I				R4	アンケート調査（基礎調査）	A 計画策定の基礎資料となるアンケート調査を実施し、実態把握を行った。
部門	10				R5	計画策定業務委託	
大施策	A				R6		
中施策	1				R7		

大磯町第五次総合計画前期基本計画実施計画進捗状況表

認定番号		事業名	計画状況	事業概要	年度	年度別事業内容	進 行 状 況	
柱	部門・施策							
II-13-1	柱 II 部門 13 大施策 B 中施策 1	情報化推進事業 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">重点</div>	新規	住民の利便性を向上させるとともに、業務の最適化・効率化を図るため、デジタル技術や行政保有データを積極的に活用し、「アフターコロナ」時代の新しい生活様式を支える行政サービスを構築する。	R3			
					R4	テレワーク環境整備、公衆無線Wi-Fi整備、業務改善ツール導入（RPA等）、統合型GIS導入、高齢者への情報格差対策等	A	計画通りに整備・導入を行い、運用を開始した。
					R5	公衆無線Wi-Fi整備、業務改善ツール導入（AIチャットボット）等		
					R6	システム標準化・共通化への対応、公衆無線Wi-Fi整備等		
					R7			
II-14-1	柱 II 部門 14 大施策 A 中施策 4	新庁舎整備事業 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">重点</div>	継続	現庁舎の耐震性の不安や施設の老朽化、業務スペースの狭あい化などの課題を解消し、町民の安全・安心な暮らしを支える拠点となる庁舎として、町民サービスの向上及び効率的な行政運営を実現するため、新庁舎を整備する。	R3	基本構想策定業務委託、職員・町民への意見聴取、不動産鑑定評価、物件補償調査等	A	「新庁舎整備基本構想」を策定した。また、不動産鑑定業務及び物件補償調査業務を実施した。
					R4	拡幅用地買収、測量調査、新庁舎整備基本計画及び基本設計業務委託	B	基本設計までの策定を予定していたが、現庁舎の耐震調査を実施するという方針転換により基本計画までの策定となった。
					R5	（仮称）新庁舎整備実施設計業務委託		
					R6	（仮称）新庁舎整備工事、工事監理業務委託、備品発注・移転支援業務委託		
					R7			
II-14-2	柱 II 部門 14 大施策 A 中施策 4	国府支所施設改修事業 《令和3年度事業完了》	完了	施設の適正な維持保全と長寿命化を図るため、空調設備及びトイレ汚水配管等改修工事を実施する。	R3	空調設備及びトイレ汚水配管等改修工事	A	空調設備及びトイレ汚水配管等改修工事を実施した。
					R4			
					R5			
					R6			
					R7			
II-14-3	柱 II 部門 14 大施策 A 中施策 3	キャッシュレス収納導入事業	新規	納付者の利便性の向上を図り、収納率の維持・向上につなげるため、キャッシュレス収納を導入し、金融機関窓口に行かなくても納付できる環境を整える。	R3			
					R4	クレジットカード・ネットバンキング収納導入環境構築、コンビニ・スマホ収納運用	A	クレジットカード・ネットバンキング収納導入のため、納付環境を整備するとともに、リーフレットの印刷を行ったほか、令和3年度に整備したスマホ収納を開始した。
					R5	コンビニ・スマホ・クレジットカード・ネットバンキング収納運用		
					R6	コンビニ・スマホ・クレジットカード・ネットバンキング収納運用		
					R7			

大磯町第五次総合計画前期基本計画実施計画進捗状況表

認定番号		事業名	計画状況	事業概要	年度	年度別事業内容	進 行 状 況	
柱・部門・施策								
Ⅲ-15-1	柱Ⅲ 部門15 大施策A 中施策1	環境基本計画策定事業 計画	完了	環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境基本計画を策定する。	R3	アンケート調査（基礎調査）	A	計画策定の基礎資料となるアンケート調査を実施し、実態把握を行った。
					R4	計画策定業務委託	A	町民等意見交換・パブリックコメントを実施し、庁内会議、議会、環境審議会への報告を行い、地球温暖化対策実行計画（区域施策編）及び生物多様性地域戦略を包含した環境基本計画を、令和5年3月に策定した。
					R5			
					R6			
					R7			
《令和4年度事業完了》								
Ⅲ-15-2	柱Ⅲ 部門15 大施策A 中施策1	森林整備推進事業 重点	継続	森林活用・保全の新たな担い手の輩出を促進するとともに、森林所有者と森林利用希望者とのマッチングを行うことで、町内における森林整備の円滑な推進を図る。	R3	自伐型林業スキルアップ研修、林地台帳システム強化及びデータ整備	A	経営管理意向調査の準備をするとともに、自伐型林業スキルアップ研修を実施した。
					R4	経営管理意向調査、森林所有者と森林利用希望者とのマッチング	A	森林経営管理意向調査の準備を実施した。
					R5	経営管理意向調査、森林所有者と森林利用希望者とのマッチング		
					R6			
					R7			
Ⅲ-15-3	柱Ⅲ 部門15 大施策C 中施策1	明治記念大磯邸園整備事業 重点	継続	「明治150年」関連施策の一環として、明治期の立憲政治の確立等に関する歴史的遺産の一体的な保存・活用を図るため、町が役割を担う区域の緑の保全や整備工事を行う。	R3	(公園) 整備工事、用地買収、実施設計 (特緑) 整備工事、実施設計	B	町区域の一部を開園したが、必要な木材の手配に不測の日数を要したことにより、一部の建築工事が完了しなかったため事故繰越となった。
					R4	(特緑) 整備工事	A	旧大隈重信別邸・陸奥宗光別邸跡エリアの国区域に続き、大磯町区域の一部を開園し、四阿の建築工事が完了した（R3予算繰越）。
					R5	(公園) 整備工事 (特緑) 整備工事		
					R6	(公園) 整備工事 (特緑) 整備工事		
					R7			
Ⅲ-15-4	柱Ⅲ 部門15 大施策C 中施策1	公園トイレ整備事業 完了	完了	町内の街区公園及び児童遊園を快適で安心して利用できるよう、既存施設の改修を行う。	R3	山王町児童遊園トイレ改修工事、馬場公園トイレ改修工事	A	山王町児童遊園トイレ改修工事及び馬場公園トイレの改修工事を実施した。
					R4			
					R5			
					R6			
					R7			
《令和3年度事業完了》								
Ⅲ-15-5	柱Ⅲ 部門15 大施策C 中施策1	運動公園施設改修事業（高圧ケーブル更新） 完了	完了	運動公園の高圧ケーブルが取替推奨年数を経過し、定期点検結果からも停電を引き起こすリスクが高まっているため、更新工事を行う。	R3			
					R4	高圧引込設備（高圧ケーブル）更新工事	A	工事を実施し、高圧ケーブルを更新した。
					R5			
					R6			
					R7			
《令和4年度事業完了》								

大磯町第五次総合計画前期基本計画実施計画進捗状況表

認定番号		事業名	計画状況	事業概要	年度	年度別事業内容	進捗状況
柱・部門・施策							
Ⅲ-17-1	柱Ⅲ 部門17 大施策B 中施策1	公共下水道整備事業 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">重点</div>	継続	公共水域の水質改善及び雨水浸水対策を図るため、全体計画区域638.7haに公共下水道施設を整備する。	R3	整備工事、実施設計委託等	A 計画通り進捗を図ることができた。
					R4	整備工事、実施設計委託等	A 工事執行については、概ね計画通り進捗を図ることができた。
					R5	整備工事、実施設計委託等	
					R6	整備工事、実施設計委託等	
					R7		
Ⅲ-17-2	柱Ⅲ 部門17 大施策B 中施策1	公共下水道維持管理事業 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">重点</div>	継続	公共下水道事業計画に基づくストックマネジメント計画を策定することで施設全体の管理の最適化を図るとともに、適切な維持管理、修繕等を行うことで、施設の長寿命化及び機能維持を図る。	R3	公共下水道施設修繕工事、雨水浸入水箇所修繕工事	A ポンプ施設や伏越し部など保守点検を実施した。
					R4	公共下水道施設修繕工事、雨水浸入水箇所修繕工事	A ポンプ施設や伏越し部など保守点検を行い、施設は概ね健全であることが確認できた。
					R5	公共下水道施設修繕工事、雨水浸入水箇所修繕工事、事業計画更新等	
					R6	公共下水道施設修繕工事、雨水浸入水箇所修繕工事	
					R7		
Ⅲ-18-1	柱Ⅲ 部門18 大施策A 中施策1	一般廃棄物処理基本計画策定事業 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">計画</div>	完了	平塚・大磯・二宮ブロックごみ処理広域化実施計画と整合を図るとともに、食品ロスの削減の推進に関する計画を定めるため、次期一般廃棄物処理基本計画を策定する。 《令和3年度事業完了》	R3	計画策定業務委託	A 「改定 大磯町一般廃棄物処理基本計画」を策定した。
					R4		
					R5		
					R6		
					R7		
Ⅲ-18-2	柱Ⅲ 部門18 大施策A 中施策4	し尿処理施設更新事業 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">継続</div>	継続	平塚・大磯・二宮ブロックごみ処理広域化実施計画に基づき、本町が保有するし尿処理施設を整備し、1市1町（平塚市・大磯町）での相互利用を図る。	R3	PFI導入可能性等調査委託、生活環境影響調査委託	B 地質調査の結果から町敷地内で埋設廃棄物が確認されたことにより、PFI導入可能性等調査委託と生活環境影響調査委託業務が中止となった。
					R4	地下埋設物調査計画策定業務委託	A 令和3年度委託の地質調査結果を踏まえ、令和5年度実施調査計画を策定した。
					R5	地中埋設物有害性等調査業務委託	
					R6	生活環境影響調査委託、PFI導入可能性等調査	
					R7		
Ⅲ-19-1	柱Ⅲ 部門19 大施策A 中施策1	都市計画決定事業 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">完了</div>	完了	まちづくり基本計画に則した土地利用を推進し、良好な住宅・住環境の形成を図るため、都市計画法による地域地区の見直しや地区計画制度を活用する。 《令和4年度事業完了》	R3	都市計画基本図修正等業務委託	A 地形、家屋、道路等の状況を航空写真を元に図化し、都市計画基本図の修正を実施した。
					R4	都市計画基礎調査業務委託	A 地形、家屋、道路等の状況について航空写真を元に図化し、都市計画基本図の修正を実施した。
					R5		
					R6		
					R7		

大磯町第五次総合計画前期基本計画実施計画進捗状況表

認定番号		事業名	計画状況	事業概要	年度	年度別事業内容	進 行 状 況
柱	部門・施策						
Ⅲ-20-1	Ⅲ	大磯駅周辺安全安心・にぎわい創出事業 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">重点</div>	継続	大磯駅前広場に安全・安心な歩行者空間、にぎわい環境を創出するため、大磯駅前広場を含めた周辺の拠点整備を行う。	R3	用地交渉	A 補償調査業務委託、用地測量及び不動産鑑定評価業務委託を実施した。
					R4	用地買収、実施設計業務委託	A 駅前広場整備事業を進めるため、土地所有者と土地売買契約及び補償契約を締結した。
					R5	仮設設計業務委託	
					R6	整備工事	
					R7		
Ⅲ-21-1	Ⅲ	旧東海道松並木（大磯高麗1号線）整備事業 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">重点</div>	継続	旧東海道松並木（大磯高麗1号線）の整備、維持管理を行うことで、「歴史と文化の通り」として訪れる人が東海道をイメージでき、「また再度散策したい」と思わせるような街なみ環境の向上を図る。	R3	アンケート調査	B 周辺住民に対して聞き取り等を含むアンケート調査を予定していたが、新型コロナウイルス感染症対策のため、次年度に実施することとした。
					R4	住民調整、モデル地区選定	B アンケート調査を行うことができなかったため、景観アドバイザーの方と現地を確認し、モデル地区について意見をいただき、地区の選定を行った。
					R5	モデル地区整備、モニタリング調査	
					R6	詳細設計業務委託	
					R7		

大磯町第五次総合計画前期基本計画実施計画進捗状況表

認定番号		事業名	計画状況	事業概要	年度	年度別事業内容	進捗状況		
柱	部門・施策								
IV-22-1	柱	大磯町立幼稚園認定 こども園移行事業	継続	既存の大磯町立幼稚園を幼保連携型認定こども園に移行することで保育機能を拡充し、待機児童の解消及び幼児教育・保育ニーズに対するサービスの拡充を図る。	R3	【民営化】 設置運営事業者の募集・選定準備	A	設置運営事業者の募集・選定準備をするともに、アンケート調査、保護者への説明会・意見交換等を実施した。	
	IV				R4	【民営化→直営】 設置運営事業者の募集・選定等	B	設置運営事業者の募集及び選定を行ったが、方針転換により町立幼稚園の民営化に向けた事業着手に至らなかった。	
	部門				22	R5	【直営】 実施設計委託		
	大施策				A	R6	【直営】 改修工事・認定こども園開園		
	中施策				2	R7			
		重点							
IV-23-1	柱	大磯町立小学校給食調理室空調設備整備事業	新規	安全・安心な学校施設環境整備を推進するため、調理環境の改善が必要な小学校給食調理室への空調設備を整備し、心身の健全な発達と食育を推進する学校給食の安定的な提供を図る。	R3				
	IV				R4	空調機器設置、リース・維持管理等	A	入札により事業者を決定し、8月31日までに空調設備を整備の上、9月1日に稼働した。	
	部門				23	R5	空調機器リース・維持管理等		
	大施策				B	R6	空調機器リース・維持管理等		
	中施策				1	R7			
IV-25-1	柱	郷土資料館施設整備事業	完了	施設の安全性の確保及び快適な施設環境を維持するため、経年劣化等により不具合が生じている空調機の更新を行う。	R3	空調機更新工事（1期工事）	A	研修室系統（PAC-1）、エントランスホール・展示ホール系統（PAC-2）、常設展示室系統（PAC-3）の更新を実施した。	
	IV				R4	空調機更新工事（2期工事）	A	廻廊・休憩室系統（PAC-4）、企画展示室系統（PAC-5）の更新を実施した。	
	部門				25	R5			
	大施策				A	R6			
	中施策				1	R7			
		《令和4年度事業完了》							
IV-25-2	柱	明治150年記念冊子作成事業	完了	明治150年記念事業を契機に、大磯に居を構えた人物を中心に近現代史を分かりやすく解説した子ども向けの冊子を作成し、配布することにより、郷土をより良く理解し愛する心を育む。	R3	記念冊子作成委託	A	令和4年12月刊行に向けて記念冊子作製委託業務を実施した。	
	IV				R4	記念冊子作成委託、近現代史理解促進事業	A	調査、執筆依頼、編集作業を進め、令和4年12月に刊行した。	
	部門				25	R5			
	大施策				B	R6			
	中施策				2	R7			
		重点							
		《令和4年度事業完了》							
IV-25-3	柱	電子図書館運営事業	新規	電子書籍を選定・収集し、利用者に提供する電子図書館を運営する。	R3				
	IV				R4	電子図書館運営	A	194タイトルを選定・収集し、合計1,145タイトルとした。1,139タイトルの貸出しがあった。	
	部門				25	R5	電子図書館運営		
	大施策				A	R6	電子図書館運営		
	中施策				1	R7			

大磯町第五次総合計画前期基本計画実施計画進捗状況表

認定番号		事業名	計画状況	事業概要	年度	年度別事業内容	進捗状況	
柱	部門						大施策	中施策
V-28-1		道路ストック定期点検事業 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">重点</div>	継続	道路構造物について、5年（道路舗装等は10年）毎に点検するとともに、修繕計画を策定（見直し）し、計画的かつ安全な道路施設の管理を図る。	R3	道路ストック定期点検業務委託、道路照明灯修繕工事、舗装修繕工事	A	橋りょう（3橋）の定期点検、道路舗装（2カ所）及び道路照明の修繕を実施した。
柱	V				R4	道路ストック定期点検業務委託、トンネル修繕工事、道路照明灯修繕工事、舗装修繕工事	A	橋りょう（12橋）の定期点検、トンネル1カ所、道路舗装（2カ所）及び道路照明灯の修繕を実施した。
部門	28				R5	長寿命化修繕計画策定業務委託、道路照明灯修繕工事、舗装修繕工事		
大施策	A				R6	道路照明灯修繕工事、舗装修繕工事		
中施策	1				R7			
V-28-2		橋りょう長寿命化修繕事業 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">重点</div>	継続	橋りょう長寿命化修繕計画に基づき長寿命化修繕工事を行うことにより、計画的かつ安全な橋りょうの管理を図る。	R3	長寿命化修繕工事、長寿命化事業委託、基本設計業務委託、長寿命化設計監理業務委託	B	橋りょう（7橋）の長寿命化に伴う修繕工事及び設計監理委託業務等を実施したが、うち1橋は調整等に不測の日数を要したことにより、事故繰越となった。
柱	V				R4	詳細設計業務委託、長寿命化設計業務委託、長寿命化設計監理業務委託、塗膜成分調査委託、長寿命化修繕工事	A	4橋の塗膜調査、橋梁拡幅及び長寿命化の設計業務、10橋の長寿命化修繕工事及び設計監理委託を実施した。
部門	28				R5	架道橋撤去設計委託、長寿命化設計監理業務委託、長寿命化修繕工事、跨線橋長寿命化拡幅整備工事		
大施策	A				R6	長寿命化設計監理業務委託、架道橋撤去工事		
中施策	2				R7			
V-28-3		国府本郷西小磯1号線整備事業 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">重点</div>	継続	大磯運動公園北口や万台こゆるぎの森への主要なアクセス道路として、また、災害時における緊急援助物資輸送路としての機能を果たすため、計画的に道路整備を推進する。	R3	拡幅整備工事等	A	拡幅整備工事（L=242m、舗装工、排水構造物工、縁石工等）及び用地買収を実施した。
柱	V				R4	拡幅整備工事等	A	整備工事（L=453m、U型側溝工、歩道舗装工、路体盛土工等）及び用地買収（1筆、224㎡）を実施した。
部門	28				R5	拡幅整備工事等		
大施策	A				R6			
中施策	2				R7			
V-28-4		幹線21号線整備事業 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">重点</div>	継続	県が実施している二級河川不動川改修事業に伴い、国府橋の架け替えを行うと同時に幹線21号線の未整備地の拡幅整備を行う。	R3	拡幅整備工事調整	A	国府橋架け替えに伴う迂回路の試行運行等を実施した。
柱	V				R4	拡幅整備工事調整	A	県及び関係団体と、国府橋架け替えに伴う迂回路の試行運航結果を基に問題点の洗い出しを行い、解消に向けての協議を実施した。
部門	28				R5	拡幅整備工事等		
大施策	A				R6	拡幅整備工事等		
中施策	2				R7			
V-28-5		生沢月京1号線整備事業 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">《令和4年度事業休止》</div>	休止	県が実施している二級河川不動川改修事業に伴い、道路拡幅を行い、地域における生活環境の充実を図る。	R3	用地買収、拡幅整備工事等	A	拡幅整備工事（L=129m、擁壁工、排水構造物工、転落防止柵工等）及び用地買収を実施した。
柱	V				R4	《令和4年度事業休止》		国府橋架け替え工事（R5、R6実施予定）の進捗状況等により次年度以降再掲する。
部門	28				R5			
大施策	A				R6			
中施策	2				R7			

大磯町第五次総合計画前期基本計画実施計画進捗状況表

認定番号		事業名	計画状況	事業概要	年度	年度別事業内容	進 行 状 況	
柱	部門・施策							
V-28-6	柱	国府本郷月京1号線整備事業	継続	県が実施している二級河川不動川改修事業に伴い、道路拡幅を行い、地域における生活環境の充実を図る。	R3	用地交渉	A 道路拡幅整備に向けて用地交渉を実施した。	
	V				R4	用地交渉	A 用地協力が得られるよう用地交渉を継続した。	
	部門				28	R5	用地交渉、拡幅整備工事等	
	大施策				A	R6	用地交渉	
	中施策				2	R7		
V-28-7	柱	月京1号線整備事業	継続	県が実施している二級河川不動川改修事業に伴い、道路拡幅を行い、地域における生活環境の充実を図る。	R3	道路整備調整	A 次年度に未整備箇所の護岸工時を実施するため、道路整備は次年度以降となった。	
	V				R4	道路整備調整	A 令和5年度、6年度で国府橋の架け替え工事を実施する予定なので、令和7年度以降に道路拡幅整備を行うことになった。	
	部門				28	R5	河川工事との調整	
	大施策				A	R6	河川工事との調整	
	中施策				2	R7	拡幅整備工事等	
V-28-8	柱	幹線28号線歩道整備事業	新規	県道から東海大学病院入口までの幹線28号線歩道未整備区間において用地協力が得られる区間の歩道整備を行うことにより、歩行者の安全を確保するとともに、周辺の生活環境の改善を図る。	R3			
	V				R4	用地買収	A 用地買収（1筆、43.71㎡）、物件除却補償1.0式	
	部門				28	R5	歩道整備工事	
	大施策				A	R6		
	中施策				2	R7		
V-28-9	柱	都市交通推進事業	新規	子どもや高齢者、障がい者など誰もが安全で気軽に外出できる環境の整備を図るため、町民と協働し、地域のニーズに応じた新たな公共交通の検討及び導入又は見直しを図る。	R3			
	V				R4	地域公共交通に関する町民意向調査・解析業務	A 地域公共交通に関する町民意向調査及び解析業務を行った。	
	部門				28	R5	地域公共交通計画策定業務委託	
	大施策				A	R6	新たな地域公共交通の実証運行	
	中施策				2	R7		
V-31-1	柱	ポートハウスてるがさき中長期保全計画策定事業	新規	中長期保全計画を策定し、計画的に施設の修繕及び維持管理等を行うことで、町民をはじめとした利用者の安全安心を確保するとともに、施設のより一層の利活用の促進を図る。	R3			
	V				R4	中長期保全計画策定業務委託	A 中長期保全計画を策定した。	
	部門				31	R5		
	大施策				A	R6		
	中施策				1	R7		

4. 数値目標達成状況（令和3年度～令和7年度）

【令和5年3月31日現在】

重点プロジェクト＝総合戦略事業

重点プロジェクト1

働く人を応援するプロジェクト

	事業	評価指標	単位	現状	R3	R4	R5	R6	R7	目標
重点事業	①	町内事業者数	件	1,259	1,249	1,351				1,259
	②	繁閑差率	%	36	53	57				50 以上
	③	移住支援総合窓口の相談件数	件	0 (未開設)	9	29				10 以上

重点プロジェクト2

妊娠・出産・子育て・教育の希望をかなえるプロジェクト

	事業	評価指標	単位	現状	R3	R4	R5	R6	R7	目標
重点事業	①	待機児童数	人	15	8	9				0
	②	「つどいの広場」利用者数	人	13,807	7,610	10,608				15,000 以上
	③	学校運営協議会における実施事業数	事業	0 (未設置)	0	6				10 以上

重点プロジェクト3

住む人の安心なくらしを守るプロジェクト

	事業	評価指標	単位	現状	R3	R4	R5	R6	R7	目標
重点事業	①	防災・行政ナビ登録者数	件	0 (導入前)	4,953	6,176				5,000 以上
	②	健康寿命	歳	男性 81.51 女性 84.73	男性 81.51 女性 84.73	男性 81.0 女性 84.5				延伸
	③	新たな公共交通サービスの導入数	件	1	1	1				2

柱Ⅰ 安全安心でいきいきとくらすまちづくり

安全なまちづくりの推進

部門	施策	評価指標	単位	現状	R3	R4	R5	R6	R7	目標
1 危機管理	A-(1)	災害協定数	件	51	72	79				60 以上
	A-(2)	防災リーダー資格者数	人	30	33	36				48 以上
	A-(3)	防災訓練（安否確認訓練）参加率	%	80.2	79.1	83.1				90 以上
	A-(4)	備蓄食糧品の計画数に対する確保率	%	108	43	47				100 以上
	B-(1)	防災・行政ナビ登録者数	件	0 (導入前)	4,953	6,176				5,000 以上
2 消防・救急・救助	A-(1)	消防団員の充足率	%	89.1	86.4	84.8				100
	A-(2)	住宅用火災警報器の設置率	%	68	64	78				83 以上
	A-(3)	消防水利設置数	基	689	690	690				710 以上
	A-(4)	上級・普通救命講習・救命入門コース受講者数	人	8,965	9,323	9,680				12,000 以上
3 生活安全	A-(1)	交通安全教室等の開催回数	回	6	7	10				8
	A-(2)	放置自転車台数	台	22	11	14				12
	B-(1)	防犯に係る講座や街頭キャンペーン等の開催回数	回	10	6	17				12 以上
	C-(1)	消費生活出前講座や講演会の開催回数	回	10	7	7				13 以上

子どもを産み育てやすい環境づくりの推進

部門	施策	評価指標	単位	現状	R3	R4	R5	R6	R7	目標
4 子ども・子育て支援	A-(1)	出生数	人	167	140	137				180以上
	A-(2)	「つどいの広場」利用者数	人	13,807	7,610	10,608				15,000以上
	A-(3)	子ども発達相談員による相談数	人	321	544	539				370以上
	A-(4)	放課後子ども教室の参加者数	人	5,746	1,196	2,516				6,000以上

健康と生きがいづくりの推進

部門	施策	評価指標	単位	現状	R3	R4	R5	R6	R7	目標
5 生きがいづくり・社会参加	A-(1)	生きがいマップ登録団体数	団体	99	89	86				110以上
	A-(2)	65歳以上の生涯学習人材登録制度等の登録者数	人	63	30	55				70以上
	A-(3)	おいそシニア教室受講者満足度	%	90	98	86				90以上
	B-(1)	シルバー人材センター会員登録者数	人	130	131	137				150以上
6 保健・医療	A-(1)	おあしす24から地域主体の通いの場への転換数	件	0	0	0				3
	A-(2)	4か月児健康診査受診率	%	98.3	96.6	100				100
	A-(3)	特定健診受診率	%	35.4	33.4	35.7				40以上
	B-(1)	休日急患当番医制対応医療機関数	施設	23	23	23				23
	B-(2)	予防接種の接種率(麻しん風しん第2期)	%	95.1	90.3	90.8				100
7 健康づくり・スポーツ	A-(1)	スポーツ教室・町体育協会主催大会数	回	393	259	327				410
	A-(2)	スポーツ指導者バンク登録者数	人	11	11	11				13
	A-(3)	スポーツ施設利用件数(町立武道館、学校施設開放)	件	3,191	2,587	3,204				3,300

こころふれあう共生社会の推進

部門	施策	評価指標	単位	現状	R3	R4	R5	R6	R7	目標
8 地域福祉	A-(1)	中核機関の設置数	か所	0 (未設置)	0	0				1
	A-(2)	ボランティア団体数	団体	26	20	19				30
	B-(1)	バリアフリー化された公園トイレ数	か所	7	8	9				10
9 障がい者福祉	A-(1)	基幹相談支援センターによる相談支援件数	件	3,810	4,201	4,584				4,200 以上
	A-(2)	障がい者雇用率（平塚職業安定所管内）	%	1.94	1.96	2.11				2.2 以上
	A-(3)	研修会等の実施回数	回	1	0	0				1 以上
10 高齢者福祉	A-(1)	在宅医療・介護連携研修会の開催数	回	2	0	1				2
	B-(1)	65歳以上の要支援、要介護認定者の割合	%	15.7	16.3	16.3				18.4 以下
	B-(2)	認知症サポーターの人数	人	2,993	3,407	3,415				4,000 以上
11 保険	A-(1)	一人当たりの医療給付費（国民健康保険）	万円	32.2	32.6	33.1				37 以下
	A-(2)	一人当たりの医療給付費（後期高齢者医療保険）	万円	77.1	72.2	69.7 (見込)				85 以下
	A-(3)	一人当たりの介護給付費	万円	149	148	144				170 以下

柱Ⅱ 町民の力や知恵が集まるまちづくり

交流と協働のまちづくりの推進

部門	施策	評価指標	単位	現状	R3	R4	R5	R6	R7	目標
12 町民 参画 ・ 協働	A-(1)	職員出前講座の開催数	件	18	5	8				25
	A-(2)	町民活動団体登録数	団体	82	84	65				100
	A-(3)	町民活動推進補助金申請件数	件	4	2	2				10
	B-(1)	地区活動の紹介支援	地区	2	3	2				24

開かれた町政と情報化の推進

部門	施策	評価指標	単位	現状	R3	R4	R5	R6	R7	目標
13 広報 ・ 広聴 ・ 情報化	A-(1)	町ホームページのアクセス数	万回	88.5	116.7	99.4				140以上
	A-(2)	町民との対話機会の参加者数	人	400	16	45				470
	B-(1)	電子申請利用件数	件	429	1,664	1,152				500
	B-(2)	情報セキュリティ上の脅威となる事象の発生件数	件	0	0	0				0

持続可能な行財政の運営

部門	施策	評価指標	単位	現状	R3	R4	R5	R6	R7	目標
14 行 財 政 運 営	A-(1)	歳入増・歳出減の効果額	万円	-	5億 2,224	集計 未発表				24億6,800 (累計)
	A-(2)	職員の健康診断受診率	%	90.2	98.6	98				100
	A-(3)	経常収支比率	%	90.0	82.3	85.4				88
	A-(4)	第1期個別施設計画に基づく庁舎の複合化数	施設	0	0	0				1

柱Ⅲ 快適でくらしやすいまちづくり

身近な自然環境空間の形成

部門	施策	評価指標	単位	現状	R3	R4	R5	R6	R7	目標
15 自然環境・公園	A-(1)	有害鳥獣被害防止対策活動の実施箇所数	か所	1	1	2				2以上
	B-(1)	一人当たりの施設緑地面積	m ² /人	57.62	58.15	59.58				61.92
	B-(2)	風致地区数	か所	1	1	1				2
	C-(1)	運動公園施設利用者数	万人	12.6	16	13.7				15以上

良好な地域環境と循環型地域社会の形成

部門	施策	評価指標	単位	現状	R3	R4	R5	R6	R7	目標
16 地域環境	A-(1)	スマートエネルギー設備補助件数	件	11	10	13				11以上
	A-(2)	大気調査測定値（二酸化窒素濃度）	-	環境基準値以下	環境基準値以下	環境基準値以下				環境基準値以下
	A-(3)	不法投棄件数	件	37	37	46				10
	A-(4)	狂犬病予防接種率	%	85.3	82.9	79.4				90以上
17 河川・下水道・生活排水	A-(1)	河川水質調査測定値（BOD）	-	環境基準値以下	環境基準値以下	環境基準値以下				環境基準値以下
	B-(1)	下水道整備区域面積	ha	471.67	497.33	523.8				638.7
	B-(2)	合併処理浄化槽補助件数	基	0	0	1				2
18 廃棄物処理	A-(1)	一人1日当たりのごみ排出量	g	952	917	890 (見込み)				869以下
	A-(2)	資源化率	%	28.8	28.5	28.1 (見込み)				32.9以上
	A-(3)	ごみ処理広域化実施計画による施設整備数	施設	1	1	1				2
	A-(4)	処理水の水質状況	-	施設設定値範囲内	施設設定値範囲内	施設設定値範囲内				施設設定値範囲内

魅力ある快適な暮らし空間の形成

部門	施策	評価指標	単位	現状	R3	R4	R5	R6	R7	目標
19 土地利用	A-(1)	地区計画の指定数	件	2	2	2				3
	A-(2)	地区まちづくり計画、指針の策定数	件	2	2	2				3
20 住宅・ 住環境	A-(1)	建築協定、緑地協定の件数	件	7	7	7				8 以上
	A-(2)	住宅の耐震化率	%	73.1	74.0	74.9				90
	A-(3)	空き家バンクの登録・活用件数	件	5	10	30				10 以上
21 景観 形成	A-(1)	保存樹木の指定本数	本	13	14	16				18
	A-(2)	いけがき設置奨励助成の総延長	m	846	846	855				1,000
	A-(3)	景観重要建造物の指定数	件	3	3	3				6

柱IV 心豊かな人を育むまちづくり

次世代を担う人づくりの推進

部門	施策	評価指標	単位	現状	R3	R4	R5	R6	R7	目標
22 幼児教育・保育	A-(1)	保育の資質向上支援研修実施回数	回	3	3	3				3以上
	A-(2)	待機児童数	人	15	8	9				0
23 学校教育	A-(1)	「授業が分かる」と回答した生徒の割合（中学3年生）	%	国語：60.3 数学：82.4	79.9 72.8	81.9 82.3				80以上 85以上
	A-(2)	「中学校卒業後自主的に運動したい」と回答した生徒の割合	%	男子：60.4 女子：53.9	87.0 73.0	82.5 77.4				70以上 60以上
	A-(3)	いじめの解消率	%	84.7	85.1	70.63				100
	B-(1)	学校図書館図書標準達成率	%	86.9	81.8	81.9				100
	B-(2)	地場産食材の使用割合（小学校）	%	17.4	34.4	27.8				30以上
24 青少年	A-(1)	青少年指導者研修参加延べ人数	人	6	10	6				12
	A-(2)	青少年関連行事開催数	回	5	3	6				8
	A-(3)	ファミリー教室受講者満足度	%	85	63	95				90

つながりを育む生涯学習の推進

部門	施策	評価指標	単位	現状	R3	R4	R5	R6	R7	目標
25 生涯学習	A-(1)	生涯学習施設来館者数	万人	21.2	17	19.6				21以上
	B-(1)	各種講座受講者満足度	%	-	83.4	89.9				80以上
	B-(2)	おはなしボランティア数	人	54	61	55				55以上

誰もが尊重される社会づくりの推進

部門	施策	評価指標	単位	現状	R3	R4	R5	R6	R7	目標
26 人権・男女共同参画	A-(1)	人権に関する講演会の参加者数	人	68	54	44				70
	B-(1)	男女共同参画講演会の参加者数	人	31	19	7				40以上
	B-(2)	審議会・協議会への女性参加率	%	29.0	27.3	27.1				40

先人から引き継いだ文化の継承と活用

部門	施策	評価指標	単位	現状	R3	R4	R5	R6	R7	目標
27 文化芸術・文化財	A-(1)	おおいそ文化祭の参加団体数	団体	26	0	0				32
	B-(1)	指定・登録・記録選択文化財件数	件	52	54	54				57
	B-(2)	旧吉田茂邸年間観覧者数	人	38,755	16,175	23,481				49,000

柱Ⅴ 元気や活力が生まれるまちづくり

生活を支える交通基盤の形成

部門	施策	評価指標	単位	現状	R3	R4	R5	R6	R7	目標
28 道路・交通	A-(1)	定期点検（2巡目）実施済み橋りょう数（全69橋）	橋	0	57	68				69
	A-(2)	橋りょう長寿命化実施済み橋りょう数（全69橋）	橋	4	10	20				31
	A-(3)	主要幹線道路構想	路線	0	0	0				1
	B-(1)	新たな公共交通サービスの導入数	件	1	1	1				2

地域の特性を生かした産業の活性化

部門	施策	評価指標	単位	現状	R3	R4	R5	R6	R7	目標
29 産業（農業・漁業・商工業）	A-(1)	農業新規参入件数	件	3	4	5				15 (累計)
	A-(2)	耕作放棄地面積	ha	17.2	12.7	13.6				15.0
	B-(1)	漁業協同組合員数	者	44	47	43				50
	B-(2)	年間漁獲量（1月～12月）	t	376	445	408				445
	C-(1)	金融対策支援融資利用件数	件	13	5	7				18
30 勤労・就業	A-(1)	多様な働き方への取組み件数	件	0	0	0				5
	B-(1)	勤労者金融対策支援件数	件	30	34	38				36

地域資源を生かした特色ある観光の推進

部門	施策	評価指標	単位	現状	R3	R4	R5	R6	R7	目標
31 観光	A-(1)	入込観光客数	万人	97.9	64.9	105.6				100 以上
	A-(2)	繁閑差率	%	36	53	57				50 以上
	A-(3)	町内事業者数	件	1,259	1,249	1,351				1,259

【数値目標達成状況】

		指標数		R3	R4	R5	R6	R7	
①	K P I	重点プロジェクト1	3	達成数	1	3			
				達成率	33.3%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	重点プロジェクト2	3	達成数	0	0				
			達成率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	重点プロジェクト3	3	達成数	0	1				
			達成率	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	
全体	9	達成数	1	4	0	0	0		
		達成率	11.1%	44.4%	0.0%	0.0%	0.0%		

		指標数		R3	R4	R5	R6	R7	
②	数値目標	柱Ⅰ	41	達成数	10	12			
				達成率	24.4%	29.3%	0.0%	0.0%	0.0%
		柱Ⅱ	12	達成数	1	2			
				達成率	8.3%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%
		柱Ⅲ	23	達成数	5	6			
				達成率	21.7%	26.1%	0.0%	0.0%	0.0%
	柱Ⅳ	19	達成数	5	5				
			達成率	26.3%	26.3%	0.0%	0.0%	0.0%	
	柱Ⅴ	14	達成数	2	4				
			達成率	14.3%	28.6%	0.0%	0.0%	0.0%	
	全体	109	達成数	23	29	0	0	0	
			達成率	21.1%	26.6%	0.0%	0.0%	0.0%	

全体	①+②	118	達成数	24	33	0	0	0
			達成率	20.3%	28.0%	0.0%	0.0%	0.0%

※ 達成／未達成の判定について、当該年度の数値が算出できないものについては、直近で把握できている数値により判定しています。

大磯町第五次総合計画前期基本計画

実施計画進行管理書

【令和4年度】

令和5年9月

神奈川県大磯町政策課

〒255-8555 神奈川県中郡大磯町東小磯183

TEL0463(61)4100 内線205・229