

福祉文教常任委員会 参考資料

令和5年11月24日

町立大磯幼稚園の認定こども園化及び待機児童対策について

資 料

町立大磯幼稚園の認定こども園化及び待機児童対策について・・・・・・・・ 1～2

議会事務局

町立大磯幼稚園の認定こども園化及び待機児童対策について

1. 認定こども園化の方向性

令和5年8月30日 9月議会行政報告

「認定こども園の開園及び待機児童対策について、町立かあるいは民間の力を借りるか、いずれの可能性も排除しない、ゼロベースで、幅広い視野から、今一度検討」

2. 認定こども園化による事業効果

- ・認定こども園化による幼稚園規模の適正化（ニーズに合った施設整備）
- ・施設の新設による教育・保育環境の改善
- ・認定こども園化による保育サービスの拡充（一時保育等の実施）

3. 施設整備の手法の方向性（案）

「新築」とした場合の効果

＜保育環境の改善＞

- ・保育定員や保育年齢を踏まえた保育面積の拡充
- ・エレベータの設置等の機能強化
- ・園児や職員の動線の確保

4. 認定こども園化の整備スケジュール（案）

	町立	民営化
R5		・事業者選定作業
R6	<ul style="list-style-type: none"> ・敷地境界測量 ・<u>設計業務委託の補正予算要求</u> ・<u>設計業務委託の入札</u> ・設計業務委託(確認申請含む) 	<ul style="list-style-type: none"> ・敷地境界測量 ・協定書締結、スケジュール確認 ・設計業務(確認申請含む)
R7	<ul style="list-style-type: none"> ・<u>新築工事の補正予算要求</u> ・<u>新築工事の入札</u> ・<u>新築工事契約の議決</u> 	<ul style="list-style-type: none"> ・新築工事 ・園児募集 ・開園準備
R8	<ul style="list-style-type: none"> ・新築工事 ・園児募集 ・開園準備 	★開園
R9	★開園	

※ いずれの方法も開園年度に既存園舎解体工事及び外構工事を実施する予定。

5. 認定こども園開園までの間の待機児童対策（案）

民間施設を活用した小規模保育事業の実施（0～2歳児対象）

スケジュール(案)

	町立による認定こども園化の場合	民間による認定こども園化の場合
R6 上半期	・事業者募集	・開園準備(施設改修工事を含む)
R6 下半期	・施設改修工事の9月補正予算要求 ・施設改修工事の入札 ・開園準備(施設改修工事を含む)	★開園
R7.4	★開園	

※ いずれの場合も認定こども園開園までの間の事業実施とする。

【参考資料】 R6 町立幼稚園園児見込数（R5.11.6時点）

幼稚園名	クラス	定員	令和5年11月6日現在			令和6年4月1日（予定）		
			園児数	クラス数	退園申出数	願書受付数	園児数	クラス数
大磯幼稚園	年少	60	16	1	0	27	27	2
	年中	60	36	2	0	0	16	1
	年長	60	34	2	0	0	36	2
	計	180	86	5	0	27	79	5
たかとり幼稚園	年少	40	17	1	0	14	14	1
	年中	60	26	1	0	1	18	1
	年長	60	33	2	0	1	27	1
	計	160	76	4	0	16	59	3
計	年少	100	33	2	0	41	41	3
	年中	120	62	3	0	1	34	2
	年長	120	67	4	0	1	63	3
合計		340	162	9	0	43	138	8